

西子通力
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 韦国成

1,主要参数:

工	KW2023011274	电梯载重	825KG
电梯	TK(W)-825/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	5 / 5 / 5	日期:	
轿内	1500×1300×2500	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1650*1450*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导轨, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				

装车总件数: 19 件

, 二代柜 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通力										1# 电器箱	
电梯装箱明细单											
尺	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	变频控制柜		二代柜		默纳克3000+一体化,11 kw		1	套		本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1				1	套		
3	外	整机标识牌						1	套		
4	外	电梯安全标识						1	套		
5	外	随行电缆、圆电缆				井道总高：20.1 米		1	套		已配套预制
6	外	光电感应开关						4	个		组装出厂
7	外	平层感应器座		DB10-9.1		220*65		1	套		
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2		283*80 + 70*80		2	件		组合件，配套发货
9	外	轿顶检修箱				含应急电源、对讲机、到站钟		1	套		
10	外	底站外呼盒				无底盒其中1个带锁带消防盒		1	个		黑底白字显示
11	外	中站外呼盒				无底盒		3	个		黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒				无底盒		1	个		黑底白字显示
13	外	底坑检修箱						1	个		
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡		36V / 40W		0	个		
15	外	黄色急停盒						1	个		
	外	底坑急停盒		DKIT				1	个		
16	外	电缆夹		塑料				3	个		配金属架
17	外	电缆夹支架				1件安装在轿底，1件安装在井道		2	个		长短各一件
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡		220V / 60W		1	个		
21	外	井道灯				AC220V/60W带护罩		4	个		
22	外	上梁UKS开关						2	个		无机房加2只
23	外	下梁UKT开关		自动复位				1	个		下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关（1370）						4	个		
25	外	限位开关安装底座						4	条		2.0mm镀锌板
26	外	报站装置		标准到站钟		24V		1	个		
27	外	五方通话						1	套		
28	外	应急灯						0	个		
29	外	停电自动平层装置				电柜配套		1	套		
30	外	紧急松闸装置				电柜配套		1	套		适配无机房
31	外	轿厢风扇		横流风扇		FB-9B		2	把		
32	外	主回路绝缘铜导线				BV标称截面：6 mm²		45	米		
33	外	三芯护套线				3×0.75 mm²		20	米		
34	外	固定线码						50	套		
35	外	6 mm²黄绿地线						15	米		
36	外	2.5mm²黄绿地线						5	米		
		蛇皮管				5米/条		0	条		
37	外	金属软管				表面包塑，Φ30		0	米		机房
38	外	金属软管				表面包塑，Φ10		5	米		井道
39	外	尼龙扎带				4×200mm		200	条		
40	外	膨胀胶粒				Φ6 mm		75	粒		
41	外	电工胶布						2	卷		
42	外	接线帽（奶嘴）						60	个		
43	外	线耳（大）		UT10-6				20	个		
44	外	线耳（小）		SV1.25-3.2				40	个		
45	外	吸顶灯				500*500方灯		1	个		
46	外	筒灯		220V		标准平顶用		4	个		
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)				默纳克3000+一体化系统		1	条		
48	外	声光报警器		标准件				1	个		带安装支架
51	自	极限限位支架		DB10-5		L=370		4	条		
52	自	隔磁板支架		DB10-6		L=390		5	条		
53	自	隔磁板		DB10-7		300×80		5	件		1.5mm镀锌板

西子通力										2# 底盘箱	
电梯装箱明细单											
尺	1650*1450*400		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘	K001.4-1	外尺:1560×1410 (单通)		1	个				好整套出厂
2	自	底盘托架	K001.4-2	外尺:1560×1400 (单通)		1	个				好整套出厂
	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关		2	支				好整套出厂
3	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架
4		开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200		1	件				
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1160		1	个				装配在轿底架
7	外	大理石	/	外尺: 1560 ×1410, 含开门位置		0	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95		4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	WK001.5-2E	外尺:宽1310×高440		1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	附图	外尺:宽1250×高440		2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210		1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450		2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	1136×1220		2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	352×1220		4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=350		8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800		1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680		2	条				
18	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200		1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	485×140		2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	325×140		2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	1550×100		1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150		2	件				2.0mm镀锌板
19	自	底坑爬梯	K008A.6	H=1500		1	把				
西子通力										3# 厢板轿门箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:	2600*500*820		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	后侧壁板	K003.1	L=380,	H=2500	2	件				1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	1	件				1.5mm玫瑰金蚀刻附图
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	2	件				1.5mm玫瑰金蚀刻附图
4	自	侧后壁板	K003.3	L=250,	H=2500	2	件				1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=250,	H=2500	2	件				1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢
6	自	操纵壁	K003.4	L=330,	H=2130	0	件				1.5mm玫瑰金镜面不锈 钢操纵箱板(外购)
7	自	前壁板	K003.4	L=330,	H=2130	1	件				1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢
8	自	轿厢门楣	K003.5	L=370,	K=1560	1	件				1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢
											1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢
9	外	操纵箱	一体式操纵壁	5 / 5 / 5		1	套				真彩液晶7寸显示
10	外	扶手	玫瑰金不锈钢扁扶	长度=1100, 孔距900		2	条				
11	外	防夹人装置 (光幕)	外购件	917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒	标准件	中分门型小胶粒		18	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	配2个筒灯	380×1355		1	件				1.2mm201玫瑰金镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)	配工艺方灯	800×1355		1	件				1.2mm201玫瑰金镜面不锈 钢,前后通风
15	自	轿顶板(右)	配2个筒灯	380×1355		1	件				1.2mm201玫瑰金镜面不锈钢
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		2	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.5mm304玫瑰金镜面不锈 钢	L=475	H=2115	2	件				左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115		2	件				装在轿门板上

西子通力										4# 层门板箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	2200*600*600		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	首层门板		1.5mm玫瑰金蚀刻附图	L=475 H=2115		2	件		左右各半
2	自	其余层门板		1.5mm玫瑰金蚀刻附图	L=475 H=2115		8	件		左右各半
3	外	门封条		标准件	L=2115		0	条		取消此项
4	外	重锤导槽		标准件	长度L=1415		5	条		装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件	配卡扣螺母		0	块		
6	自	首层左门套		1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢	B=50 H=2120		1	件		
7	自	首层右门套		1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢	B=50 H=2120		1	件		
8	自	首层上门套		1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢	B=50 H=1020		1	件		
9	自	其余层左门套		1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢	B=50 H=2120		4	件		
10	自	其余层右门套		1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢	B=50 H=2120		4	件		
11	自	其余层上门套		1.5mm304玫瑰金镜面不锈钢	B=50 H=1020		4	件		
12				总平方数:						
13	自	挡泥板		无图	1000×80×1.2		5	件		1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图	40*60		0	件		展鹏门机用
西子通力										5# 杂件箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	1350*850*1000		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	扎头		标准件	Φ8		6	个		限速器用
2	外	绳头组合		华辉	钢簧, Φ8		12	套		含夹板: 36只
	外	绳头组合		圆杆加长150, 总长640	钢簧, Φ8		0	套		
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8	L=250		0	套		
3	外	轿厢自动限速器（无机房）	XSG608	额定速度: 1.5 m/s		1	套			佛山华辉
				绳径: Φ8 mm						
4	外	涨紧装置		配HHZJ03摆臂型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s						
		对重自动限速器（无机房）		XSG608	额定速度: 1.5 m/s		0	套		对重用
		涨紧装置		配TZJ240弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s			0	套		
5	自	无机房限速器安装座		左后	L=595		1	条		t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120	2	套		和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300	2	套		
	外	轿厢导靴		YP100(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		2	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:90, 2孔型		2	个		佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴	靴衬槽: B=17		4	个		配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)	靴衬槽: B=17		0	个		配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件	2mm, 110*80		8	个		镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件	1mm, 110*80		8	个		镀锌板
11	外	轿顶油杯		配小油杯		棉芯	2	个		
12	外	对重油杯		方油杯(U形)		棉芯	2	个		
13	外	导轨接油盒		通用型			4	个		塑料
14	外	轿厢缓冲器		HYF175B	P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器, 配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF175B	P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器, 配液压油
16		导轨座		K10.3	孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件		配T89-1/B轨
17	自	缓冲座		标准图	缓冲座H=634		1	件		孔距:90x90
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		标准图	缓冲座H=600		0	件		孔距:90x90

19	外	安全钳		QJ102(配客梯下梁式单提拉机构, 型号HHT104, 附图)	允许总质量 :2000	1	套				佛山华辉	
20					额速:1.5m/s ,轨面: 16						1套2个	
21	外	对重安全钳 (附图)	QJ101配独立式提拉机构		对重轨距: 1016	0	套				副轨面=16mm	
22	外	导轨油 (机油)				5	kg					
23	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳	0	条					
	外				Φ8扎头	0	只					
	外				卸扣	0	只					
	外				U型码 (M12, 孔距72)	0	套				含螺母	
28	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳	2	条					
29	外				Φ4扎头	4	只					
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1250		0	件					
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=260		0	件				对称	
32	外	补偿链	WFBSφ7	长度: 18 米		0	件				单位质量: 1.28kg/m	
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000		0	件				注意: 门套固定用	
34	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		30	件					
35	自	井道护板		彩板		0	件				1米宽	
36	自	井道护板支架		∠25角钢		0	件				1.5米/件	
1	自	主机下安装板		附图	组焊件 (455*510)	1	个				配沈阳蓝光WYT-LCN1.5CΦ320×6×Φ8×12,注意安装孔: 310*196, 22孔,组装出厂	
2	自	主机架上安装板		附图	500*510*16	1	个					
3	外	减震B款		标准件	双头螺栓型减震胶	5	个					
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988, Φ8	51米/条×6条	306	米					
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988, Φ8	44米/条×1条	44	米					
西子通力											6# 导轨支架箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:		1600*600*300		重量:								
序号	标识	名 称		型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码		附图	63×63×6 L=250		13	件				
2	自	副导轨托码		附图	63×63×6 L=150		26	件				
3	自	主导轨面码		附图	63×63×6 L=200		13	件				F=107 ; 孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件		附图	63×63×6 L=800		26	件				B=173, F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码		附图	6mm钢板折弯 L=1262		13	件				F=107 ; 孔直径Φ13, 偏中200
6	自	地坎底码		附图	∠63×6 L=250		0	件				门头安装用
7	自	地坎托码		附图	∠63×6 L=200		0	件				
8	自	地坎斜撑		附图	∠50×5 L=150		0	件				
9	自	斜撑		附图	∠50×5 L=500		0	件				
10	自	斜撑托码		附图	∠50×5 L=100		0	件				
11	自	主轨面码-折弯件		附图	200*80*125		0	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码		T89-1/B		13K		8	只			用于限速器安装
	外	主导轨压码		T89-1/B				88	只			
13	外	副导轨压码		TK5A				78	只			
14	外	主导轨垫片		配T89-1/B轨		ξ= 0.5mm, 1.0mm		52	件			厚薄各半
15	外	副导轨垫片		配TK5A轨		ξ= 0.5mm, 1.0mm		52	件			厚薄各半
16	外	灰油漆		标准件				3	kg			
17	外	松节水		标准件				2	kg			
18	外	黄油漆		标准件				1	kg			
19	外	油扫		标准件		中号		2	把			

西子通力											7# 曳引机箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	永磁同步曳引机	WYT-LCN1.5C	载重: 825kg	额定速: 1.5m/s	1	台					
			上行超速保护装置:BLB	曳引比: 2:1	功率:8kw							
			海德汉1387,线长为7米	制动器电压:	DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ320×6×8×12								
西子通力											8# 门机箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 HDMJ-06A -	开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				佛山甬大	
西子通力											9# 门头箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		5	套				佛山甬大	
2	外	层门踏板托架		中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500		0	件				层门头配	
西子通力											10# 上下梁箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:		3400*700*550		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件	附图	L=1680		1	套				限速器提拉手位置: 左后 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉机构HHTL02	佛山华辉	配下梁拉杆长: 1378		0	套				装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架	标准件			0	件				装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁	附图	下梁式提拉机构及横拉杆安装于下梁上配套发货L=1680		1	套				配套下提拉机构	
5	外	安全钳提拉机构HHTL04	佛山华辉	配下梁拉杆长: 1378		1	套				装配在下梁上	
6	自	下梁UKT开关支架	标准件			1	件				装配在提拉机构上	
7	自	轿厢立柱组件	附图	立柱L=3350,下梁式提拉无此项		2	条				※注意, 无须焊接加强座	
8	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150		4	件				捆绑在立柱	
9	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶		4	个				装配在立柱上	
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距80		4	件				装配在立柱上	
11	外	轿顶轮	外购单件	Φ320×6×Φ8×12,铸铁型		2	套				组装出厂	

12	自	轿底轮支座	无此项	长度：=0	0	件				该部件为直兜底 时使用，斜兜底 时没有
13		轿底轮底座	无此项	长度：=0	0	件				
14		轿底轮左右封板	附图	220×420	0	件				
15		轿底轮挡绳	无此项	160×205	0	件				
16		轿底轮轴卡板	无此项	100×40	0	件				
17	自	轿顶轮座	附图	长度：=1340	1	套				组装出厂
18	外	减震B款	标准件	双头螺栓型减震胶	4	件				组装出厂
19	自	垫板	标准件	40*40*8	4	件				组装出厂
20	自	护轮罩	附图	长度：=1300	1	件				安装在轿底组合反绳 轮槽钢上
21		轿顶轮挡绳	附图	长度：=320	2	件				
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	标准件	275*275*250	0	件				
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度：L=2100	4	条				每条配3个螺母
24	自	拉杆支耳	头Φ18，孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	DB10-3	长度：L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度：L=270	2	件				与撞弓捆绑
27	自	承重主梁2	无图	长度：L=2200	1	条				22#b槽钢
28		承重主梁1	附图	长度：L=2200	1	条				22#工字钢,开缺口
29	自	轿厢绳头梁	WK004-1	L = 长度L=2200,L1=900	1	条				18#槽钢,组焊件，6-φ22，D=22
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	2	件				10mm
31	自	主机加筋板	附图	150*180	4	件				q235,t10
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	2	条				14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	2	条				14#槽钢
34	自	垫梁	无图	L=800	0	件				14#b槽钢
35	自									
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度：L=310	1	件				6-φ 22，槽钢，组焊件
西子通力										11# 对重架
电梯装箱明细单										
尺寸：		重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架	标准B款对重架	980 × 3400	1	套				整套装配好
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3400	2	套				整套装配好
2	外	对重轮	聚氨酯轮	Φ400×6×Φ8×12,铸铁型	1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款对重架	120*35	2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板	标准件	180*50	2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳	标准件	H= 150	2	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个				装配在对重架
西子通力										12# 对重块
电梯装箱明细单										
尺寸：		重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块	混合料：950×220×80，头105,50kg/件		30	件				
西子通力										13# 导轨及连接板
电梯装箱明细单										
尺寸：		重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条，数量：8 条 1米/条，数量：2 条	42	米				-
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条，数量：8 条 1米/条，数量：2 条	42	米				-
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		8	件				
	外	副导轨连接板	TK5A		8	件				

西子通力											14# 装饰吊顶		
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)		玫瑰金镜面不锈钢		吊顶尺寸: 1440×1240		0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯						0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	24 套				8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	14 套				8.8 级本色
		轿顶轮组件1	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	4 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
轿壁	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
导轨	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	104 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	58 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	52 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	88 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	86 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	68 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	14	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×100	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		24	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		32	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				