

电梯装箱单PACKING LIST

用户：郭绍新

1,主要参数：

工	KW2023011397	电梯载重	1050KG
电梯	TK(W)-1050/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	8 / 8 / 8	日期:	
轿内	1500×1600×2550	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2,箱号列表：

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式			备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱			
2	底盘箱	轿厢底盘，地坎托架，轿顶护栏，轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1650*1750*400	木箱			
3	厢板箱	壁板，顶板，门楣，轿门，机房线槽，光幕	2600*500*820	木箱			
4	门板箱	层门板，层门门套	2200*950*600	木箱			装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件，螺丝等标准件，油漆，毛扫，导轨压码，限速器，缓冲器，导轨，主钢丝绳，曳引钢丝绳，主机安装板，主机减震胶，导轨座等	1350*850*1000	木箱			
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱			
7	曳引机	曳引机及组件		木箱			
8	门机箱	门机及轿门地坎组件，螺丝		木箱			
9	门头箱	层门装置组件，螺丝		木箱			
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件，兜底梁组件（含兜底轮，挡绳护罩等），安全钳，轿厢立柱及组件，拉耳，组装出厂，轿厢斜拉杆，撞弓，承重主梁，绳头梁，副梁，垫座，对重绳头板组件	3400*700*550	木箱			
11	对重架	对重架，对重块压铁（组装出厂）		塑膜包裹			
12	对重块	对重块		裸装			
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹			

装车总件数：19 件

木箱空白（注意该份清单为一台的清单）

制表： 校对： 审核： 仓管： 质检：

货运司机签收： 日期：

卸货签收： 日期：

提示：如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时，应在自收货之日起三个工作日内向我司反映，并注明材料的名称、规格、数量等

1# 电器箱									
电梯装箱明细单									
尺	1600*600*600		重量:						
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,11 kw	1	套			
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套			
3	外	整机标识牌			1	套			
4	外	电梯安全标识			1	套			
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 35.6 米	1	套			
6	外	光电感应开关			4	个			
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套			
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件			
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套			
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个			
11	外	中站外呼盒		无底盒	6	个			
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个			
13	外	底坑检修箱			1	个			
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个			
15	外	黄色急停盒			1	个			
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个			
16	外	电缆夹	塑料		3	个			
17	外	电缆夹支架		1件安装在轿底, 1件安装在井道	2	个			
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个			
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	7	个			
22	外	上梁UKS开关			2	个			
23	外	下梁UKT开关	自动复位		1	个			
24	外	限位开关 (1370)			4	个			
25	外	限位开关安装底座			4	条			
26	外	报站装置	标准到站钟	24V	1	个			
27	外	五方通话			1	套			
28	外	应急灯			0	个			
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套			
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套			
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把			
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 6 mm ²	55	米			
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米			
34	外	固定线码			80	套			
35	外	6 mm ² 黄绿地线			20	米			
36	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米			
		蛇皮管		5米/条	0	条			
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米			
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	8	米			
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条			
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	125	粒			
41	外	电工胶布			2	卷			
42	外	接线帽 (奶嘴)			90	个			
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个			
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个			
45	外	吸顶灯		500*500方灯	1	个			
46	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个			
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条			
48	外	声光报警器	标准件		1	个			
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条			
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	8	条			
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	8	件			

										2# 底盘箱
电梯装箱明细单										
尺		1650*1750*400	重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘	K001.4-1	外尺:1560×1710 (单通)	1	个				好整套出厂
2	自	底盘托架	DK001.4-2	外尺:1560×1700 (单通)	1	个				好整套出厂
	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				好整套出厂
3	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用	4	件				装配在轿底架
4		开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1460	2	个				装配在轿底架
7	外	大理石	/	外尺: 1560 ×1710, 含开门位置	0	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95	4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	WK001.5-2F	外尺:宽1310×高840	1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	附图	外尺:宽1550×高840	2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450	2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	1236×1220	4	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	352×1220	4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=350	8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800	1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	2	条				
18	自	轿门地坎托架	附图	L=1200	1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	635×140	2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	475×140	2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	1550×100	1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	2	件				2.0mm镀锌板

												3# 厢板轿门箱	
电梯装箱明细单													
尺寸:		2600*500*820		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1		L=380,	H=2550	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板		K003.2		L=800,	H=2550	1	件				1.2mm蚀刻附图不锈钢
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800,	H=2550	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板		K003.3		L=400,	H=2550	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		K003.7		L=400,	H=2550	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁		K003.4		L=330,	H=2130	1	件				1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(自制)开 1155×160孔
7	自	前壁板		K003.6		L=330,	H=2130	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=420,	K=1560	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
													1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱		自制开孔		8 / 8 / 8		1	套				真彩液晶7寸显示
10	外	扶手		无		长度=无, 孔距无		0	条				
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		24	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		配2个筒灯		380×1655		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		配工艺方灯		800×1655		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风
15	自	轿顶板(右)		配2个筒灯		380×1655		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
16	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		2	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	2	件						左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115		2	件						装在轿门板上

											4# 层门板箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:		2200*950*600		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=475 H=2115		2	件				左右各半
2	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=475 H=2115		14	件				左右各半
3	外	门封条		标准件		L=2115		0	条				取消此项
4	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		8	条				装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件		配卡扣螺母		0	块				
6	自	首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件				
7	自	首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件				
8	自	首层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=1020		1	件				
9	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		7	件				
10	自	其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		7	件				
11	自	其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=1020		7	件				
12				总平方数:									
13	自	挡泥板		无图		1000×80×1.2		8	件				1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件				展鹏门机用
电梯装箱明细单													5# 杂件箱
尺寸:		1350*850*1000		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	扎头		标准件		Φ8		6	个				限速器用
2	外	绳头组合		华辉		钢簧, Φ8		14	套				含夹板: 42只
	外	绳头组合		圆杆加长150, 总长640		钢簧, Φ8		0	套				
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		0	套				
3	外	轿厢自动限速器（无机房）		XSG608		额定速度: 1.5 m/s		1	套				佛山华辉
						绳径: Φ8 mm							
4	外	涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度: 1.5m/s									
		对重自动限速器（无机房）		XSG608		额定速度: 1.5 m/s		0	套				对重用
		涨紧装置		配TZJ240弹簧型涨紧装置，额定速度: 1.5m/s						0	套		
5	自	无机房限速器安装座		右后		L=595		1	条				t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套				和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套				
	外	轿厢导靴		YP100(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:90, 2孔型		2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件		2mm, 110*80		8	个				镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件		1mm, 110*80		8	个				镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯		2	个				
12	外	对重油杯		方油杯(U形)		棉芯		2	个				
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料
14	外	轿厢缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器，配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器，配液压油
16		导轨座		K10.3		孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件				配T89-1/B轨
17	自	缓冲座		标准图		缓冲座H=634		1	件				孔距:90x90
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		标准图		缓冲座H=600		0	件				孔距:90x90

19	外	安全钳		QJ102(配货梯型单 提拉机构, 附图)	允许总质量 : 2300 额速:1.5m/s ,轨面: 16	1	套				佛山华辉 1套2个		
20	外	对重安全钳 (附图)		QJ101配独立式提拉机构	对重轨距: 1116	0	套				副轨面=16mm		
22	外	导轨油 (机油)				5	kg						
23	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳	4	条						
	外				Φ8扎头	12	只						
	外				卸扣	4	只						
	外				U型码 (M12, 孔距72)	4	套				含螺母		
28	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳	2	条						
29	外				Φ4扎头	4	只						
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1350		1	件						
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=260		2	件				对称		
32	外	补偿链 WFBSφ7		长度: 34 米		2	件				单位质量: 1.28kg/m		
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000		0	件				注意: 门套固定用		
34	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		48	件						
35	自	井道护板		彩板		0	件				1米宽		
36	自	井道护板支架		∠25角钢		0	件				1.5米/件		
1	自	主机下安装板		附图	490*500*16	1	个				配常熟通润ER1L-101P5AΦ 320×7×Φ8×12,注意安装孔: 270*205,18孔,组装出厂		
2	自	主机架上安装板		附图	415*500*16,组焊件	1	个						
3	外	减震B款		标准件	双头螺栓型减震胶	5	个						
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988, Φ8	82米/条×7条	574	米						
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988, Φ8	75米/条×1条	75	米						
											6# 导轨支架箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:		1600*600*300		重量:									
序号	标识	名 称		型号	参 数			数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码		附图	63×63×6 L=250			40	件				
2	自	副导轨托码		附图	63×63×6 L=150			40	件				
3	自	主导轨面码		附图	63×63×6 L=200			40	件				F=107 ; 孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件		附图	63×63×6 L=800			40	件				对称各半
5	自	后支架		附图	63×63×6 L=912			40	件				B=90 , F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半
6	自	地坎底码		附图	∠63×6 L=250			0	件				门头安装用
7	自	地坎托码		附图	∠63×6 L=200			0	件				
8	自	地坎斜撑		附图	∠50×5 L=150			0	件				
9	自	斜撑		附图	∠50×5 L=500			0	件				
10	自	斜撑托码		附图	∠50×5 L=100			0	件				
11	自	主轨面码-折弯件		附图	200*80*125			0	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码			T89-1/B		13K		8	只			用于限速器安装
	外	主导轨压码			T89-1/B				122	只			
13	外	副导轨压码			TK5A				106	只			
14	外	主导轨垫片			配T89-1/B轨		ξ= 0.5mm, 1.0mm		80	件			厚薄各半
15	外	副导轨垫片			配TK5A轨		ξ= 0.5mm, 1.0mm		80	件			厚薄各半
16	外	灰油漆			标准件				3	kg			
17	外	松节水			标准件				2	kg			
18	外	黄油漆			标准件				1	kg			
19	外	油扫			标准件		中号		2	把			
20	自	底坑爬梯			K008A.6		H=1500		1	把			

											7# 曳引机箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	永磁同步曳引机		ER1L-101P5A		载重: 1050kg 额速: 1.5m/s		1	台					
				上行超速保护装置:PZ1400B		曳引比: 2:1 功率:9.8kw								
				长春汇通,线长为10米		制动器电压: DC110V								
				配线长度: 7m		绳轮: Φ320×7×8×12								
电梯装箱明细单													8# 门机箱	
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	开门机(默纳克)		变频中分两扇 OMJ-102A -		开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				宁波欧菱	
电梯装箱明细单													9# 门头箱	
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	层门头		中分两扇 HDCM-10		开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		8	套				佛山甬大	
2	外	层门踏板托架				中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板				中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿		标准件		63角钢 L=500		0	件				层门头配	
电梯装箱明细单													10# 上下梁箱	
尺寸:		3400*700*550		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件		附图		L=1680		1	套				限速器提拉手位置: 右 后 对重位置: 后置	
2	外	安全钳提拉机构HHTL02		佛山华辉		配上梁拉杆长: 按附图		1	套				装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架		标准件				1	件				装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁		K001.3-1		下梁式提拉机构及横拉杆安装于下 梁上配套发货L=1680		1	套				配套下提拉机构	
5	外	安全钳提拉机构HHTL04		佛山华辉		配上梁拉杆长: 按附图		0	套				装配在下梁上	
6	自	下梁UKT开关支架		标准件				0	件				装配在提拉机构上	
7	自	轿厢立柱组件		附图		立柱L=3550,立柱拉杆长: 3500		2	条				整条装备好附件	
8	自	立柱连接螺丝卡件		标准件		L=150		4	件				捆绑在立柱	
9	外	安全钳拉杆耳		标准件		橡胶		4	个				装配在立柱上	
10	自	立柱拉杆耳		标准件		孔距70		4	件				装配在立柱上	
11	外	轿顶轮		外购单件		Φ320×7×Φ8×12,铸铁型		2	套				组装出厂	

17	自	轿底组合反绳轮梁组件	附图	长度：=1530	1	套				组装出厂
18	外	减震B款	标准件	双头螺栓型减震胶	4	件				组装出厂
19	自	垫板	标准件	40*40*8	4	件				组装出厂
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度：L=2100	4	条				每条配3个螺母
24	自	拉杆支耳	头Φ18，孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	DB10-3	长度：L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度：L=270	2	件				与撞弓捆绑
27	自	承重主梁	无图	长度：L=2800	2	条				25#槽钢
29	自	轿厢绳头梁	附图	长度：L=2800	1	套				16#槽钢,组焊件，7-φ22，D=22
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4	150*130	0	件				10mm
31	自	承重梁1.2	附图	长度：L=2600	0	件				14#槽钢
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	2	条				14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	2	条				25#槽钢
34	自	加筋板	附图	150*160	4	件				Q235/t10
35	自									
36	自	对重绳头槽钢	附图	长度：L=375	1	件				7-φ 22，槽钢
										11# 对重架
电梯装箱明细单										
尺寸：		重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架	标准B款对重架	1080 × 3400	1	套				整套装配好
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3400	2	套				整套装配好
2	外	对重轮	聚氨酯轮	Φ400×7×Φ8×12,铸铁型	1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款对重架	120*35	2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板	标准件	180*50	2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳	标准件	H= 150	2	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架	标准件	L= 220	2	个				装配在对重架
										12# 对重块
电梯装箱明细单										
尺寸：		重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块	混合料：1050×220×80，头105,54kg/件		30	件				
										13# 导轨及连接板
电梯装箱明细单										
尺寸：		重量：								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条，数量：14 条 1米/条，数量：2 条	72	米				-
2	外	对重副导轨	TK5A	5米/条，数量：14 条 1米/条，数量：2 条	72	米				-
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		14	件				
	外	副导轨连接板	TK5A		14	件				

西子通用 (KW2023011397)											14# 装饰吊顶			
电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	吊顶天花 (LED照明)		镜面不锈钢		吊顶尺寸: 1440×1540		0	套				配LED灯(220V)	
2	外	LED筒灯						0	只					

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	34 套				8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	14 套				8.8 级本色
		轿顶轮组件1	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	4 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	膨胀螺栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	172 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	106 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	80 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	122 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	114 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	116 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	116 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M16×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		25	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		50	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				