

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 黄文广

1,主要参数:

工	KW2023011268	电梯载重	630KG
电梯	TK(W)-630/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	7 / 7 / 7	日期:	
轿内	1150×1350×2500	开门尺寸:	中分两扇800×2200

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1300*1500*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				
14	吊顶箱	装饰吊顶及照明		木箱				

装车总件数: 19 件

注意: 外召为有底盒 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱	
电梯装箱明细单											
尺	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	变频控制柜				默纳克3000+一体化,7.5 kw		1	套		本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1				1	套		
3	外	整机标识牌						1	套		
4	外	电梯安全标识						1	套		
5	外	随行电缆、圆电缆				井道总高: 24.85 米		1	套		已配套预制
6	外	光电感应开关						4	个		组装出厂
7	外	平层感应器座		DB10-9.1		220*65		1	套		
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2		283*80 + 70*80		2	件		组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱				含应急电源、对讲机、到站钟		1	套		
10	外	底站外呼盒				有底盒其中1个带锁带消防盒		1	个		黑底白字显示
11	外	中站外呼盒				有底盒		5	个		黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒				有底盒		1	个		黑底白字显示
13	外	底坑检修箱						1	个		
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡		36V / 40W		0	个		
15	外	黄色急停盒						1	个		
	外	底坑急停盒		DKIT				1	个		
16	外	电缆夹		塑料				3	个		配金属架
17	外	电缆夹支架				1件安装在轿底, 1件安装在井道		2	个		长短各一件
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡		220V / 60W		1	个		
21	外	井道灯				AC220V/60W带护罩		5	个		
22	外	上梁UKS开关						2	个		无机房加2只
23	外	下梁UKT开关		自动复位				1	个		下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)						4	个		
25	外	限位开关安装底座						4	条		2.0mm镀锌板
26	外	报站装置		女声语音报站		24V		1	个		
27	外	五方通话						1	套		
28	外	应急灯						0	个		
29	外	停电自动平层装置				电柜配套		0	套		
30	外	紧急松闸装置				电柜配套		1	套		适配无机房
31	外	轿厢风扇		横流风扇		FB-9B		2	把		
32	外	主回路绝缘铜导线				BV标称截面：6 mm²		45	米		
33	外	三芯护套线				3×0.75 mm²		20	米		
34	外	固定线码						70	套		
35	外	6 mm²黄绿地线						15	米		
36	外	2.5mm²黄绿地线						5	米		
		蛇皮管				5米/条		0	条		
37	外	金属软管				表面包塑, Φ30		0	米		机房
38	外	金属软管				表面包塑, Φ10		7	米		井道
39	外	尼龙扎带				4×200mm		200	条		
40	外	膨胀胶粒				Φ6 mm		95	粒		
41	外	电工胶布						2	卷		
42	外	接线帽 (奶嘴)						80	个		
43	外	线耳 (大)		UT10-6				20	个		
44	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2				40	个		
45	外	吸顶灯				无		0	个		
46	外	筒灯		220V		一体顶外购用 (吊顶厂配)		0	个		
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)				默纳克3000+一体化系统		1	条		
48	外	声光报警器		标准件				1	个		带安装支架
51	自	极限限位支架		DB10-5		L=370		4	条		
52	自	隔磁板支架		DB10-6		L=390		7	条		
53	自	隔磁板		DB10-7		300×80		7	件		1.5mm镀锌板

西子通用											2# 底盘箱
电梯装箱明细单											
尺		1300*1500*400		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	上底盘		K001.4-1		外尺:1210×1460 (单通)		1	个		好整套出厂
2	自	底盘托架		K001.4-2		外尺:1210×1450 (单通)		1	个		好整套出厂
	外	轿底超载装置		标准件		微动行程开关		2	支		好整套出厂
3	外	超载胶		外购件		450型 客梯专用		4	件		装配在轿底架
4		开关座顶板		K001.4-1.6A		200*200		1	件		
6	自	补偿链固定支架		K001.4-2.4		L= 1210		1	个		装配在轿底架
7	外	大理石		/		外尺: 1210 ×1460, 含开门位置		0	套		
8	自	卡胶		标准件		124*95		4	个		新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)		WK001.5-2E		外尺:宽960×高440		1	件		
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)		附图		外尺:宽1300×高440		2	件		左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)		标准件		270*210		1	件		焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座		K001.5-4		H=450		2	件		
13	自	对重正护板		K008A.3		1136×1220		2	件		1.2镀锌板
14	自	对重侧护板		K008A.3-1		352×1220		4	件		1.2镀锌板
15	自	对重护板支架		K008A.3-2		L=350		8	条		2mm
16	自	轿门护脚板		K001.4-3		900×800		1	件		1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架		K001.4-4		L=680		2	条		
18	自	轿门地坎托架		K001.4-5		L=1200		1	条		宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)		K002.1		485×140		2	件		1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)		K002.2		400×140		2	件		1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板		K002.3		950×100		1	件		1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件		K002.5		150×150		2	件		2.0mm镀锌板
19	自	底坑爬梯		K008A.6		H=1500		1	把		

西子通用											3# 厢板轿门箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		2600*500*820		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1		L=205, H=2500		2	件		1.2mm喷砂青铜哑色附图
2	自	后中壁板		K003.2		L=800, H=2500		1	件		1.2mm乱纹青铜哑色附图
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800, H=2500		2	件		1.2mm乱纹青铜哑色附图
4	自	侧后壁板		K003.3		L=275, H=2500		2	件		1.2mm喷砂青铜哑色附图
5	自	侧前壁板		K003.7		L=275, H=2500		2	件		1.2mm喷砂青铜哑色附图
6	自	操纵壁		K003.4		L=305, H=2230		0	件		1.2mm喷砂青铜哑色附图 图操纵箱板(外购)
7	自	前壁板		K003.4		L=105, H=2230		1	件		1.2mm喷砂青铜哑色附图
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=270, K=1210		1	件		1.2mm喷砂青铜哑色附图
											1.2mm喷砂青铜哑色附图
9	外	操纵箱		一体式操纵壁		7 / 7 / 7		1	套		真彩液晶7寸显示
10	外	扶手		中间圆木两头玫瑰		长度=850, 孔距700		1	条		
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套		浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		22	个		光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		不配筒灯		205×1405		0	件		1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		不配方灯		800×1405		0	件		1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风
15	自	轿顶板(右)		不配筒灯		205×1405		0	件		1.2mm201镜面不锈钢

16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2	2	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.5mm喷砂青铜哑色附图	L=425	H=2215	2	件			左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115	2	件				装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	2200*600*600		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	首层门板	1.5mm喷砂青铜哑色附图	L=425	H=2215	2	件			左右各半
2	自	其余层门板	1.5mm喷砂青铜哑色附图	L=425	H=2215	12	件			左右各半
3	外	门封条	标准件	L=2115		0	条			取消此项
4	外	重锤导槽	标准件	长度L=1415		7	条			装在门板上
5	自	防撞铁板	标准件	配卡扣螺母		0	块			
6	自	首层左门套	1.5mm喷砂青铜哑色附图	B=50	H=2220	1	件			
7	自	首层右门套	1.5mm喷砂青铜哑色附图	B=50	H=2220	1	件			
8	自	首层上门套	1.5mm喷砂青铜哑色附图	B=50	H=920	1	件			
9	自	其余层左门套	1.5mm喷砂青铜哑色附图	B=50	H=2220	6	件			
10	自	其余层右门套	1.5mm喷砂青铜哑色附图	B=50	H=2220	6	件			
11	自	其余层上门套	1.5mm喷砂青铜哑色附图	B=50	H=920	6	件			
12			总平方数:							
13	自	挡泥板	无图	1000×120×1.2		7	件			1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60		0	件			展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	1350*850*1000		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	扎头	标准件	Φ8		6	个			限速器用
2	外	绳头组合	华辉	钢簧， Φ8		10	套			含夹板：30只
	外	绳头组合	圆杆加长150， 总长640	钢簧， Φ8		0	套			
	外	实木钢丝绳夹	W001.4-8.8	L=250		0	套			
3	外	轿厢自动限速器（无机房）	XSG608	额定速度：1.5 m/s		1	套			佛山华辉
				绳径： Φ8 mm						
4	外	涨紧装置	配HHZJ03摆臂型涨紧装置， 额定速度：1.5m/s							
		对重自动限速器（无机房）	XSG608	额定速度：1.5 m/s		0	套			对重用
		涨紧装置	配TZJ240弹簧型涨紧装置， 额定速度：1.5m/s			0	套			
5	自	无机房限速器安装座	左后	L=595		1	条			t6组焊件
6	自	锁梯装置	无机房标准件	145*120		2	套			和上梁装配出厂
	自	锁梯板	无机房标准件	300*300		2	套			
	外	轿厢导靴	YP100(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		2	个			佛山华辉
	外	轿厢导靴	YP85(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:90， 2孔型		2	个			佛山华辉
7	外	对重导靴	广日副靴	靴衬槽：B=11		4	个			配T75/B轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）	YP100(8K)	靴衬槽：B=11		0	个			配T75/B轨
9	外	对重导靴垫片	标准件	2mm， 110*80		8	个			镀锌板
10	外	对重导靴垫片	标准件	1mm， 110*80		8	个			镀锌板
11	外	轿顶油杯	配小油杯	棉芯		2	个			
12	外	对重油杯	方油杯(U形)	棉芯		2	个			
13	外	导轨接油盒	通用型			4	个			塑料
14	外	轿厢缓冲器	HYF175B	P+Q=2500kg		1	套			液压型缓冲器， 配液压油
15	外	对重缓冲器	HYF175B	P+Q=2500kg		1	套			液压型缓冲器， 配液压油
16		导轨座	K10.3	孔距：F=107； 孔直径Φ13		4	件			配T89-1/B轨
17	自	缓冲座	标准图	缓冲座H=684		1	件			孔距:90x90
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）	标准图	缓冲座H=600		0	件			孔距:90x90

19	外	安全钳	QJ102(配客梯下梁式单提拉机构, 型号HHT104, 附图)	允许总质量: 1700	1	套				佛山华辉
20				额定: 1.5m/s, 轨面: 16						1套2个
21	外	对重安全钳 (附图)	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距: 1016	0	套				副轨面=10mm
22	外	导轨油 (机油)			5	kg				
23	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条				
	外			Φ8扎头	0	只				
	外			卸扣	0	只				
	外			U型码 (M12, 孔距72)	0	套				含螺母
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条				
29	外			Φ4扎头	4	只				
30	外	补偿链导向装置	套海绵水管, L=1250		0	件				
31	外	补偿链导向装置安装支架	L=260		0	件				对称
32	外	补偿链 WFBSφ7	长度: 23 米		0	件				单位质量: 1.28kg/m
33	自	门套用钢筋	Φ8 mm, L=1000		0	件				注意: 门套固定用
34	自	边料	宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		42	件				
35	自	井道护板	彩板		0	件				1米宽
36	自	井道护板支架	∠25角钢		0	件				1.55米/件

1	自	主机上安装板	附图	组焊件（415*500）	1	个				配沈阳蓝光WYT-LDN1.5BΦ320×5×Φ8×12,注意安装孔:270*190,22孔,组装出厂	
2	自	主机下安装板	附图	500*490*16	1	个					
3	外	减震B款	标准件	双头螺栓型减震胶	5	个					
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	60米/条×5条	300	米					
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	53米/条×1条	53	米					
西子通用										6# 导轨支架箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*300		重量:								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	16	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	32	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	16	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=650	32	件				B=173，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	6mm折弯件	L=1266	16	件				F=107；孔直径Φ13，偏中160
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*125		0	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码		T89-1/B	13K		8	只			用于限速器安装
	外	主导轨压码		T89-1/B			104	只			
13	外	副导轨压码		T75/B			90	只			
14	外	主导轨垫片		配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		64	件			厚薄各半
15	外	副导轨垫片		配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		64	件			厚薄各半
16	外	灰油漆		标准件			3	kg			
17	外	松节水		标准件			2	kg			
18	外	黄油漆		标准件			1	kg			
19	外	油扫		标准件	中号		2	把			

西子通用											7# 曳引机箱
电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	永磁同步曳引机	WYT-LDN1.5B	载重: 630kg	额定速: 1.5m/s	1	台				
			上行超速保护装置:BLB	曳引比: 2:1	功率:6kw						
			长春汇通,线长为7米	制动器电压:	DC110V						
			配线长度: 7m	绳轮: Φ320×5×8×12							
西子通用											8# 门机箱
电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 HDMJ-06A	开门尺寸: 800×2200 含: 门机、安装架、地坎、		1	台				佛山甬大

			-	门滑块、门刀、标准件等						
西子通用									9# 门头箱	
电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸：800×2200 含：层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	7	套				佛山甬大
2	外	层门踏板托架		中分两扇800×2200	0	件				层门头配
3	外	层门护脚板		中分两扇800×2200	0	件				层门头配
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500	0	件				层门头配

西子通用										10# 上下梁箱			
电梯装箱明细单													
尺寸:		3400*700*550		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	轿厢上横梁组件		附图		L=1330		1	套				限速器提拉手位置: 左后 对重位置: 侧置
2	外	安全钳提拉机构HHTL02		佛山华辉		配下梁拉杆长: 1028		0	套				装配在上梁上
3	自	上梁UKS开关支架		标准件				0	件				装配在提拉机构上
4	自	轿厢下横梁		WK001.3-1		下梁式提拉机构及横拉杆安装于下梁上配套发货L=1330		1	套				配套下提拉机构
5	外	安全钳提拉机构HHTL04		佛山华辉		配下梁拉杆长: 1028		1	套				装配在下梁上
6	自	下梁UKT开关支架		标准件				1	件				装配在提拉机构上
7	自	轿厢立柱组件		WK001.2B		立柱L=3350,下梁式提拉无此项		2	条				※注意, 无须焊接加强座
8	自	立柱连接螺丝卡件		标准件		L=150		4	件				捆绑在立柱
9	外	安全钳拉杆耳		标准件		橡胶		4	个				装配在立柱上
10	自	立柱拉杆耳		标准件		孔距80		4	件				装配在立柱上
11	外	轿顶轮		外购单件		Φ320×5×Φ8×12,铸铁型		2	套				组装出厂
12	自	下挡绳支架		附图		长度: =340		2	件				
17	自	轿顶轮座		附图		长度: =990		1	套				组装出厂
18	外	减震B款		标准件		双头螺栓型减震胶		4	件				组装出厂
19	自	垫板		标准件		40*40*8		4	件				组装出厂
20	自	护轮罩		附图		长度: =950		1	件				安装在轿底组合反绳轮槽钢上
21		轿顶轮挡绳		W001.3		长度: =320		2	件				
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)		标准件		275*275*250		0	件				
23	自	轿厢斜拉杆		Φ16螺杆		长度: L=2100		4	条				每条配3个螺母
24	自	拉杆支耳		头Φ18, 孔Φ17				4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓		DB10-3		长度: L=3000		1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架		DB10-4		长度: L=270		2	件				与撞弓捆绑
27	自	承重主梁2		无图		长度: L=2200		1	条				20#槽钢
28		承重主梁1		附图		长度: L=2200		1	条				工字钢 (开缺口)
		主承重梁托码		附图		500*466		2	件				16t/组焊件
		副承重梁托码		附图		170*466		2	件				16t/组焊件
29	自	轿厢绳头梁		WK004-1		L = 长度L=2200,L1=925		1	条				18#槽钢,组焊件, 5-φ22, D=22
30	自	绳头梁斜撑板		WK004-1.4		150*130		2	件				10mm
31	自	主机加筋板		附图		160*150		2	件				10mm
32	自	主承重梁垫梁		无图		L=600		2	条				14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁		无图		L=200		2	条				14#槽钢
34	自	垫梁		无图		L=800		0	件				14#b槽钢
35	自												
36	自	对重绳头槽钢		附图		长度: L=335		1	件				5-φ 22, 槽钢, 组焊件

西子通用										11# 对重架			
电梯装箱明细单													
尺寸:				重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架		标准B款对重架		980 ×3000		1	套				整套装配好
	自	对重架立柱		标准B款对重架		L= 3000		2	套				整套装配好
2	外	对重轮		聚氨酯轮		Φ320×5×Φ8×12,铸铁型		1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板		标准B款对重架		120*35		2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板		标准件		180*50		2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳		标准件		H= 150		2	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩		对重轮直径(Φ):320		L= 270		1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架		标准件		L=220		0	个				装配在对重架

西子通用										12# 对重块
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块	混合料: 950×220×80, 头105,50kg/件			25	件			

西子通用										13# 导轨及连接板
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库 装箱 质检			备 注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条, 数量: 8 条 5米/条, 数量: 2 条	50	米				-
2	外	对重副导轨	T75/B	5米/条, 数量: 8 条 5米/条, 数量: 2 条	50	米				-
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		8	件				
	外	副导轨连接板	T75/B		8	件				
西子通用										14# 装饰吊顶
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库 装箱 质检			备 注
1	外	一体式顶板外购	玫瑰金镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1210×1405	1	套				配LED灯(220V), 吊顶高度: 40
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	24 套				8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	14 套				8.8 级本色
		轿顶轮组件1	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	4 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
导轨	16	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	183 支				无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×220	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	64 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	104 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	98 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68 套				
对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0 套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24 套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20 支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2 套				

超 速 信 号 机	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	18	套				
	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×100	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
控 制 系 统	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎膨胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		23	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				

电 器 配 件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿 门	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层 门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		44	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				