

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户: 黄海龙

1,主要参数:

工号:	K2023011583	电梯载重	630KG
电梯型	TK-630/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站/	7 / 7 / 7	日期:	
轿内尺	1050×1100×2500	开门尺寸:	中分两扇800×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式	备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	1600*600*600	木箱	
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件, 轿顶护脚板	1200*1250*400	木箱	
3	厢板箱	壁板, 一体顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱	
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱	装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 主机架, 导向轮安装座, 导向轮, 整梯螺丝, 轿顶轮装置, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 限速器, 缓冲器, 导靴等		木箱	
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱	
7	曳引机	曳引机及组件		木箱	
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱	
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱	
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 下梁, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 斜拉杆, 线槽, 承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板, 安全钳, 超载板, 隔磁板, 感应器安装支架等	3400*500*550	木箱	
11	对重架	对重架, 对重块压铁, 撞弓		塑膜包裹	
12	对重块	对重块		裸装	
13	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹	

装车总件数: 13 件

(注意该份清单为一台的清单)

制表: _____ 校对: _____ 审核: _____ 仓管: _____ 质检: _____

货运司机签收: _____ 日期: _____

卸货签收: _____ 日期: _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,7.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮	
2	外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1	套					
3	外	整机标识牌			1	套					
	外	电梯安全标识			1	套					
4	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 24.7 米	1	套				已配套预制	
5	外	光电感应开关	标准件		4	个				组装出厂	
6	自	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套					
7	自	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货	
8	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套					
9	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示	
10	外	中站外呼盒		无底盒	5	个				黑底白字显示	
11	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示	
12	外	底坑检修箱			1	个					
13	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个					
14	外	黄色急停盒			1	个					
	外	底坑急停盒	DKIT		0	个					
15	外	电缆夹	塑料		3	个				配金属架	
16	自	电缆夹支架		1件安装在轿底, 1件安装在井道	2	个				长短各一件	
18	外	机房电源箱		40A	1	个					
19	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个					
20	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	5	个					
21	外	上梁UKS开关			1	个					
22	外	限位开关 (1370)			4	个					
23	外	限位开关安装底座			4	条				2.0mm镀锌板	
24	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个					
25	外	五方通话			1	套					
26	外	应急灯			0	个					
27	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套					
28	外	紧急松闸装置		电柜配套	0	套					
29	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	1	把					
30	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 6 mm²	40	米					
31	外	三芯护套线		3×0.75 mm²	20	米					
	外	固定线码			70	套					
32	外	6 mm²黄绿地线			15	米					
33	外	2.5mm²黄绿地线			5	米					
	外	蛇皮管		5米/条	0	条					
34	外	金属软管		表面包塑, Φ30	2	米				机房	
35	外	金属软管		表面包塑, Φ10	7	米				井道	
36	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条					
37	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	95	粒					
38	外	电工胶布			2	卷					
39	外	接线帽 (奶嘴)			80	个					
40	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个					
41	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个					
42	外	吸顶灯		500*500环形灯	1	个					
43	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个					
44	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条					
45	外	声光报警器	标准件		1	个				带安装支架	
48	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条					
49	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	7	条					
50	自	隔磁板	DB10-7	300×80	7	件				1.5mm镀锌板	

西子通用										2# 底盘箱
电梯装箱明细单										
尺寸:		1200*1250*400	重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	
1	自	上底盘	K001.4-1	外尺:1110×1210 (单通)	1	个				整套出厂
2	自	底盘托架	K001.4-2	外尺:1110×1200 (单通)	1	个				整套出厂
3	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				整套出厂
4	自	开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				折弯型
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 960	1	个				装配在轿底架
7	外	大理石	/	外尺: 1110 ×1210, 含开门位置	0	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95	4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	K001.5-2E	外尺:宽980×高490	1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	K001.5-1B	外尺:宽1050×高490	2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450	2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	986×1220	2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	352×1220	4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=330	8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	900×800	1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	2	条				
18	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200	1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	335×140	2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	250×140	2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	950×100	1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	2	件				2.0mm镀锌板

西子通用											3# 厢板轿门箱
电梯装箱明细单											
尺寸:	2600*500*820		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	后侧壁板	K003.1	L=155,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	1	件				1.5mm蚀刻附图不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	2	件				1.5mm蚀刻附图不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=150,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=150,	H=2500	2	件				1.5mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁板:	K003.4	L=280,	H=2120	0	件				1.5mm304发纹不锈钢操纵箱板(外购)
7	自	前壁板:	K003.6	L=30,	H=2120	1	件				1.5mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣	K003.5	L=380,	K=1110	1	件				1.5mm304发纹不锈钢
											1.5mm304发纹不锈钢
9	外	扶手	不锈钢圆扶手	长度=850, 孔距700		1	条				
10	外	操纵箱	一体式操纵壁	7 / 7 / 7		1	套				真彩液晶7寸显示
11	外	防夹人装置 (光幕)	外购件	917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒	标准件	中分门型小胶粒		22	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	配2个筒灯	0×1155		0	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)	配工艺方灯	1110×1155		1	件				1.2mm201镜面不锈钢后侧通风
15	自	轿顶板(右)	配2个筒灯	0×1155		0	件				1.2mm201镜面不锈钢
19	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		4	条				机房线槽
20	自	轿门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=425	H=2115	2	件				左右各半
21	外	门封条	标准件	L=2115		2	件				装在轿门板上
西子通用											4# 层门板箱
电梯装箱明细单											
尺寸:	2200*600*600		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
19	自	首层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=425	H=2015	4	件				左右各半
20	自	其余层门板	1.5mm304发纹不锈钢	L=425	H=2115	10	件				左右各半
21	外	门封条	标准件	L=2115		0	条				取消此项
22	外	重锤导槽	标准件	长度L=1415		7	条				装在门板上
23	自	防撞铁板	标准件	80*55	配卡扣螺母	0	块				
24	自	首层左门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2020	2	件				
25	自	首层右门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2020	2	件				
26	自	首层上门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	L=920	2	件				
27	自	其余层左门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	5	件				
28	自	其余层右门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	H=2120	5	件				
29	自	其余层上门套	1.5mm304发纹不锈钢	B=50	L=920	5	件				
30	自	挡泥板	无图	1000×80×1.2		7	件				1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)
31	自	展鹏门机安装板	标准图	40*60		0	件				展鹏门机用

西子通用											5# 杂件箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		•		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 质检 装箱	
1	外	主机防震胶		2孔型, 配安装板				4	套		
2	外	扎头				Φ8		6	个	限速器用	
3	外	绳头组合		0		Φ10		8	套	含夹板: 24只	
4	外	轿厢单向限速器		XSG607-B		额定速度: 1.5 m/s		1	套	佛山华辉	
						绳径: Φ8 mm					
5	外	涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s							
	外	对重单向限速器		XSG607-B		额定速度: 1.5 m/s		0	套	佛山华辉	
		涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座, 额定速度: 1.5m/s							
6	外	限速器安装座		K004-9		L=750		1	条	t4/Q235-A	
	自	机架罩1		K01-7		L=570		1	件	1.2mm喷涂警示黄	
	自	机架罩2		K01-8		L=360		1	件	2.0mm喷涂警示黄	
7	自	机房孔挡板组件		E20000.204		300*400		4	件	1.0镀锌板, 组装出厂	
	外	轿厢导靴		YP100(8K)		配T75/B轨, 安装孔距: 65×90		2	个	佛山华辉	
	外	轿厢导靴		YP85(8K)		配T75/B轨, 安装孔距 90, 2孔型		2	个	佛山华辉	
8	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=11		4	个	配T75/B轨	
9	外	对重导靴 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=11		0	个	配T75/B轨	
10	自	对重导靴垫片				2mm, 110*80		8	个	镀锌板	
	自	对重导靴垫片				1mm, 110*80		8	个	镀锌板	
12	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯		4	个	其中2个是对重	
	外	导轨接油盒		通用型				4	个	塑料	
	外	轿厢缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套	液压型缓冲器, 配液压油	
15	外	对重缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套	液压型缓冲器, 配液压油	
	自	缓冲座		标准图		缓冲座H=234		1	件	孔距: 90x90	
19	自	缓冲座 (对重安全钳时用)		标准图		缓冲座H=600		0	件	孔距: 90x90	
20	外	安全钳		QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)		允许总质量: 1700 额速: 1.5m/s, 轨面: 10		1	套	佛山华辉 1套2个	
22	外	对重安全钳 (附图)		QJ101配独立式提拉机构		对重轨距: 866		0	套	副轨面=10mm	
23	外	导轨油 (机油)						5	kg		
24	外	补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		0	条		
25	外					Φ8扎头		0	只		
26	外					卸扣		0	只		
27	外					U型码 (M12, 孔距72)		0	套	含螺母	
28	外	绳头锥套二次保护				1米Φ4钢丝绳		2	条		
29	外					Φ4扎头		4	只		
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管, L=1100				0	套		
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=240				0	件	对称	
32	外	补偿链 WFBSq7		长度: 23 米				0	件	单位质量: 1.28kg/m	
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm, L=1000				0	件	注意: 门套固定用	
34	自	边料		宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上		42		件			
35	自	井道护板		彩板				0	米	1米宽	
36	自	井道护板支架		∠25角钢				0	件	1.1米/件	
37	自	主机架		配沈阳蓝光WYT-T 1.5BΦ400×4×Φ		井道图SJ=650, RJ长度=925, 主机架安装孔, 510*140, 24孔		1	个	主机架方向: 附图	
38											
39	自	机房导向轮		标准轮/L=370		Φ400×4×Φ10×16, 铸铁型		1	个	0	
40		导向轮座		附图		L=160		2	个	装配在主机架	

41	外	U型码	标准件	M16, 配55轴	2	个					装配在主机架
42	自	防脱绳板	附图	∠50角钢	1	件					装配在主机架
43	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ10	57米/条×4条	228	米					
44	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	53米/条×1条	53	米					
45	外	轿顶弹簧组合轮	万向轮	Φ400×4×Φ10×16,铸铁型	1	套					华辉
西子通用											6# 导轨支架箱
电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*300		重量:								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	
1	自	主导轨托码	附图	50×50×5	L=250	19	件				
2	自	副导轨托码	附图	50×50×5	L=150	38	件				
3	自	主导轨面码	附图	50×50×5	L=200	19	件				F=107；孔直径Φ13
2	自		附图	50×50×5	L=		件				
3	自		附图	50×50×5	L=		件				
4	自	左右支架合并件	附图	50×50×5	L=650	38	件				B=188, F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	50×50×5	L=1090	19	件				F=107；孔直径Φ13, 偏中150
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	外	主导轨压码		T75/B		116	只				
12	外	副导轨压码		T75/B		102	只				
13	自	主导轨垫片	配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		76	件				厚薄各半
14	自	副导轨垫片	配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		76	件				厚薄各半
15	外	灰油漆				3	kg				
16	外	松节水				2	kg				
17	外	黄油漆				1	kg				
18	外	油扫		中号		2	把				
19	自	底坑爬梯	K008A.6	H=1500		1	把				
西子通用											7# 曳引机箱
电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	外	永磁同步曳引机	WYT-T 1.5B	载重: 630kg	额定速: 1.5m/s	1	台				
			上行超速保护装置:BLB	曳引比: 2:1	功率:6.9kw						
			编码器线: 长春汇通	制动器电压:	DC110V						
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×4×10×16							

西子通用											8# 门机箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	开门机(默纳克)		变频中分两扇 HDMJ-06A 安装方式: 轿顶安装		开门尺寸: 800×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				佛山甬大	
西子通用											9# 门头箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	层门头		中分两扇 HDCM-10		开门尺寸: 800×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		7	套				佛山甬大	
2	外	层门踏板托架				中分两扇800×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板				中分两扇800×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿		标准件		63角钢 L=500		0	件				层门头配	
西子通用											10# 上下梁箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:		3400*500*550		重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件 (配套 K001.1 YP85号靴)		L=1230		下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁 上配套发货		1	套				限速器提拉手位置: 左前 对重位置: 侧置	
4	外	安全钳提拉机构		佛山华辉		配上梁拉杆长: 910		1	套				装配在上梁上	
5	外	上梁UKS开关支架		标准件				1	件				装配在提拉机构上	
1	自	轿厢下横梁		K001.3-1		L=1230		1	套				下梁中心焊接1件加强筋	
1	自	轿厢立柱组件	K001.2		L=3250, 立柱拉杆长: 2980		2	条					整条装备好附件	
2	自	立柱连接螺丝卡件	标准件		L=150		4	件					捆绑在立柱	
3	外	安全钳拉杆耳	标准件		橡胶		4	个					装配在立柱上	
4	自	立柱拉杆耳	标准件		孔距70		4	件					装配在立柱上	
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆		长度: L=2100		4	条					每条配3个螺母	
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17				4	个					与轿厢斜拉杆配套发货	
7	自	撞弓	DB10-3		长度: L=3000		1	条					4t钢板/Q235-A/50#角钢	
8	自	撞弓支架	DB10-4		长度: L=270		2	件					与撞弓捆绑	
1	自	承重主梁	无图		L = 2300		2	条					18#工字钢	
2	自	承重副梁	无图		L = 1000		2	条					12#槽钢	
3	自	垫梁1	无图		L=800		2	条					14#b槽钢	
4	自	垫梁2	无图		L=400		1	条					16#b槽钢	
5	自	轿厢绳头槽钢	K004-3		长度: L=640		1	件					Φ28×4孔, 槽钢	
6	自	对重绳头板	K004-4A		200×300		1	件					Φ28×4孔, 钢板δ16/Q235-A	

西子通用											11# 对重架
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	对重架	标准B款对重架	830 ×3800	1	套				整套装配好	
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3800	2	件				整套装配好	
2	外	对重轮	0	Φ400×4×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架	
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款对重架	120*35	2	件				装配在对重架	
4	自	对重压铁夹板	标准件	180*50	2	套				装配在对重架	
5	自	对重缓冲凳1	标准图	H= 150	1	个				装配在对重架	
6	自	对重缓冲凳2	标准图	H= 150	1	个				装配在对重架	
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个				装配在对重架	
9	自	补偿链挂架	标准件		0	个				装配在对重架	
西子通用											12# 对重块
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	对重块	混合料: 800×200×80, 头105,36kg/件		31	件					
西子通用											13# 导轨及连接板
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	轿厢主导轨	T75/B	5米/条, 数量: 8 条	50	米				-	
	外			5米/条, 数量: 2 条							
2	外	对重副导轨	T75/B	5米/条, 数量: 8 条	50	米				-	
	外			5米/条, 数量: 2 条							
3	外	主导轨连接板	T75/B		8	件					
	外	副导轨连接板	T75/B		8	件					
西子通用											14# 装饰吊顶
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 990×1040	0	套				220V	
2	外	LED筒灯			0	只					
螺 丝 标 准 件 清 单											
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	质检	装箱	备 注		
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	32 套				8.8 级本色		
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色		
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套						
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套						
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套						
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套						
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套						
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套						
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套						
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套						
螺栓 M12×35			配平垫、弹垫、螺母	6 套							
9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套							

轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100	套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
导轨	16	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	136	支				无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	82	支				K004-9
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	76	套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	116	套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	110	套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68	套				
对重	22	副轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	68	套				
	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
底坑	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
超速保护	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
	29	超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
信号	30	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
曳引机	31	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	32	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	18	套				
	33	曳引机与主机架	螺栓 M22×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	34	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
控制系统	35	主机胶与承重梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、双螺母	8	套				
	36	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
	37	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	38	井道电缆固定	水泥钉 4×40		23	支				
	39	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	40	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	41	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	42	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	43	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
	44	机房电源箱固定和机房孔护罩固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
电器配件	45	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	46	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	47	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	48	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	49	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	50	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	51	轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	52	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	53	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
	54	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	55	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	56	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	57	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	58	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	59	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	60	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	61	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
	62	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
	63	门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
	64	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	65	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	66	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		44	套				普通有缝
	67	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	68		膨胀螺栓 M8×80		/	套				