

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户: **邓金庆**

1,主要参数:

工	KW2023011669	电梯载重	450KG
电梯	TK(W)-450/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	6 / 6 / 6	日期:	
轿内	1000×1100×2500	开门尺寸:	中分两扇750×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1150*1250*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				

装车总件数: 13 件

注意: 配15mm大理石出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: _____ 校对: _____ 审核: _____ 仓管: _____ 质检: _____

货运司机签收: _____ 日期: _____

卸货签收: _____ 日期: _____

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱	
电梯装箱明细单											
尺	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	变频控制柜				默纳克3000+一体化,5.5 kw		1	套		本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1				1	套		
3	外	整机标识牌						1	套		
4	外	电梯安全标识						1	套		
5	外	随行电缆、圆电缆				井道总高: 25.9 米		1	套		已配套预制
6	外	光电感应开关						4	个		组装出厂
7	外	平层感应器座		DB10-9.1		220*65		1	套		
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2		283*80 + 70*80		2	件		组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱				含应急电源、对讲机、到站钟		1	套		
10	外	底站外呼盒				无底盒其中1个带锁带消防盒		1	个		黑底白字显示
11	外	中站外呼盒				无底盒		4	个		黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒				无底盒		1	个		黑底白字显示
13	外	底坑检修箱						1	个		
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡		36V / 40W		0	个		
15	外	黄色急停盒						1	个		
	外	底坑急停盒	DKIT					1	个		
16	外	电缆夹		塑料				3	个		配金属架
17	外	电缆夹支架				1件安装在轿底, 1件安装在井道		2	个		长短各一件
19	外	3P空气开关				32A		1	个		
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡		220V / 60W		1	个		
21	外	井道灯				AC220V/60W带护罩		5	个		
22	外	上梁UKS开关						2	个		无机房加2只
23	外	下梁UKT开关		自动复位				1	个		下提及及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)						4	个		
25	外	限位开关安装底座						4	条		2.0mm镀锌板
26	外	报站装置		标准到站钟		24V		1	个		
27	外	五方通话						1	套		
28	外	应急灯						0	个		
29	外	停电自动平层装置				电柜配套		0	套		
30	外	紧急松闸装置				电柜配套		1	套		适配无机房
31	外	轿厢风扇		横流风扇		FB-9B		2	把		
32	外	主回路绝缘铜导线				BV标称截面: 4 mm²		40	米		
33	外	三芯护套线				3×0.75 mm²		20	米		
34	外	固定线码						60	套		
35	外	4 mm²黄绿地线						15	米		
36	外	2.5mm²黄绿地线						5	米		
		蛇皮管				5米/条		0	条		
37	外	金属软管				表面包塑, Φ30		0	米		机房
38	外	金属软管				表面包塑, Φ10		6	米		井道
39	外	尼龙扎带				4×200mm		200	条		
40	外	膨胀胶粒				Φ6 mm		95	粒		
41	外	电工胶布						2	卷		
42	外	接线帽 (奶嘴)						70	个		
43	外	线耳 (大)		UT10-6				20	个		
44	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2				40	个		
45	外	吸顶灯				300*300方灯		1	个		
46	外	筒灯		220V		标准平顶用		4	个		
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)				默纳克3000+一体化系统		1	条		
48	外	声光报警器		标准件				1	个		带安装支架
51	自	极限限位支架		DB10-5		L=370		4	条		
52	自	隔磁板支架		DB10-6		L=390		6	条		
53	自	隔磁板		DB10-7		300×80		6	件		1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱
电梯装箱明细单										
尺		1150*1250*400	重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘	K001.4-1	外尺:1060×1210 (单通)	1	个				好整套出厂
2	自	底盘托架	K001.4-2	外尺:1060×1200 (单通)	1	个				好整套出厂
	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				好整套出厂
3	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用	4	件				装配在轿底架
4		开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 960	1	个				装配在轿底架
7	外	大理石	/	外尺: 1060 ×1210, 含开门位置	1	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95	4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	WK001.5-2E	外尺:宽810×高490	1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	附图	外尺:宽1050×高490	2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450	2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	986×1220	2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	312×1220	4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=310	8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	850×800	1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	2	条				
18	自	轿门地坎托架	附图	L=1200	1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	335×140	2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	250×140	2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	950×100	1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	2	件				2.0mm镀锌板

西子通用										3# 厢板轿门箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:		2600*500*820		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1		L=130,	H=2500	2	件		1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板		K003.2		L=800,	H=2500	1	件		1.2mm蚀刻附图不锈钢
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800,	H=2500	2	件		1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板		K003.3		L=150,	H=2500	2	件		1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		K003.7		L=150,	H=2500	2	件		1.2mm304发纹不锈钢
6	自	前壁板		K003.4		L=30,	H=2115	1	件		1.2mm304发纹不锈钢
7	自	操纵壁		K003.4		L=280,	H=2115	0	件		1.2mm304发纹不锈钢(不作操纵厢板用)(外购)
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=385,	K=1060	1	件		1.2mm304发纹不锈钢
											1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱		一体式操纵壁		6 / 6 / 6		1	套		真彩液晶7寸显示
10	外	扶手		无		长度=无, 孔距无		0	条		
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套		浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		20	个		光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		配2个筒灯		0×1155		0	件		1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		配工艺方灯		1060×1155		1	件		1.2mm201镜面不锈钢,前后通风
15	自	轿顶板(右)		配2个筒灯		0×1155		0	件		1.2mm201镜面不锈钢
16	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		2	条		机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=400	H=2115		2	件			左右各半
18	外	门封条	标准件			L=2115		2	件		装在轿门板上

西子通用											4# 层门板箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:	2200*600*600		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢	L=400 H=2115		2	件				左右各半
2	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢	L=400 H=2115		10	件				左右各半
3	外	门封条		标准件	L=2115		0	条				取消此项
4	外	重锤导槽		标准件	长度L=1415		6	条				装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件	配卡扣螺母		0	块				
6	自	首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		1	件				
7	自	首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		1	件				
8	自	首层上门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=870		1	件				
9	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		5	件				
10	自	其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		5	件				
11	自	其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=870		5	件				
12				总平方数:								
13	自	挡泥板		无图	1000×80×1.2		6	件				1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图	40*60		0	件				展鹏门机用
西子通用											5# 杂件箱	
电梯装箱明细单												
尺寸:	1350*850*1000		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	扎头		标准件	Φ8		6	个				限速器用
2	外	绳头组合		华辉	钢簧, Φ8		8	套				含夹板: 24只
	外	绳头组合		圆杆加长150, 总长640	钢簧, Φ8		0	套				
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8	L=250		0	套				
3	外	轿厢自动限速器（无机房）	XSG608	额定速度: 1.5 m/s		1	套				佛山华辉	
				绳径: Φ8 mm								
4	外	张紧装置		配HHZJ03摆臂型型张紧装置, 额定速度: 1.5m/s								
		对重自动限速器（无机房）		XSG608	额定速度: 1.5 m/s		0	套				对重用
		张紧装置		配TZJ240弹簧型张紧装置, 额定速度: 1.5m/s			0	套				
5	自	无机房限速器安装座		右后	L=595		1	条				t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套			和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套			
	外	轿厢导靴		YP100(8K)	配T75/B轨,安装孔距:65×90		2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(8K)	配T75/B轨,安装孔距:90, 2孔型		2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴	靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)	靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件	2mm, 110*80		8	个				镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件	1mm, 110*80		8	个				镀锌板
11	外	轿顶油杯		配小油杯		棉芯	2	个				
12	外	对重油杯		方油杯(U形)		棉芯	2	个				
13	外	导轨接油盒		通用型			4	个				塑料
14	外	轿厢缓冲器		HYF175B	P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF175B	P+Q=2500kg		1	套				液压型缓冲器, 配液压油
16		导轨座		K10.3	孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件				配T75/B轨
17	自	缓冲座		标准图	缓冲座H=634		1	件				孔距:90x90
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		标准图	缓冲座H=600		0	件				孔距:90x90

19	外	安全钳		QJ102(配下梁提拉TL04)，附图	允许总质量：1450 额速:1.5m/s ,轨面：10	1	套				佛山华辉 1套2个		
20	外	对重安全钳（附图）		QJ101配独立式提拉机构	对重轨距：866	0	套				副轨面=16mm		
21	外	导轨油（机油）				5	kg						
22	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳	0	条						
23	外				Φ8扎头	0	只						
24	外				卸扣	0	只						
25	外				U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母		
26	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳	2	条						
27	外				Φ4扎头	4	只						
28	外	补偿链导向装置		套海绵水管，L=1100		0	件						
29	外	补偿链导向装置安装支架		L=220		0	件				对称		
30	外	补偿链WFBSφ7		长度：24 米		0	件				单位质量：1.28kg/m		
31	自	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000		0	件				注意：门套固定用		
32	自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上		36	件						
33	自	井道护板		彩板		0	件				1米宽		
34	自	井道护板支架		∠25角钢		0	件				1.5米/件		
1	自	主机下安装板		附图	16t/Q235-A，530*160	1	个				配常熟通润GTW7AΦ325×4×Φ8×12,注意安装孔：390*100,22孔,组装出厂		
2	自	主机架上安装板		附图	10t/Q235-A，450*160	1	个						
3	外	主机减震胶		附图	10t橡胶，450*160	1	个						
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988，Φ8	64米/条×4条	256	米						
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988，Φ8	55米/条×1条	55	米						
西子通用											6# 导轨支架箱		
电梯装箱明细单													
尺寸：		1600*600*300		重量：									
序号	标识	名 称		型号	参 数			数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码		附图	50×50×5 L=250			20	件				
2	自	副导轨托码		附图	50×50×5 L=150			40	件				
3	自	主导轨面码		附图	50×50×5 L=200			20	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件		附图	50×50×5 L=600			40	件				B=153，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码		附图	t6/Q235-A L=1086			20	件				F=107；孔直径Φ13，偏中200
6	自	地坎底码		附图	∠63×6 L=250			0	件				门头安装用
7	自	地坎托码		附图	∠63×6 L=200			0	件				
8	自	地坎斜撑		附图	∠50×5 L=150			0	件				
9	自	斜撑		附图	∠50×5 L=500			0	件				
10	自	斜撑托码		附图	∠50×5 L=100			0	件				
11	自	主轨面码-折弯件		附图	200*80*110			0	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码		T89-1/B		13K		8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码		T75/B				118	只				
13	外	副导轨压码		TK5A				106	只				
14	外	主导轨垫片		配T75/B轨		ξ= 0.5mm，1.0mm		80	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片		配TK5A轨		ξ= 0.5mm，1.0mm		80	件				厚薄各半
16	外	灰油漆		标准件				3	kg				
17	外	松节水		标准件				2	kg				
18	外	黄油漆		标准件				1	kg				
19	外	油扫		标准件		中号		2	把				
20	自	底坑爬梯		K008A.6		H=1500		1	把				

西子通用												7# 曳引机箱
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	永磁同步曳引机	GTW7A	载重: 450kg	额定速: 1.5m/s	1	台					
			上行超速保护装置:FZD10	曳引比: 2:1	功率:4.9kw							
			长春汇通,线长为7米	制动器电压:	DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ325×4×8×12								
西子通用												8# 门机箱
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	开门机(默纳克),(调用库存)	变频中分两扇 HDMJ-06A -	开门尺寸: 750×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				佛山甬大	
西子通用												9# 门头箱
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 750×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		6	套				佛山甬大	
2	外	层门踏板托架		中分两扇750×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		中分两扇750×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500		0	件				层门头配	
西子通用												10# 上下梁箱
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件	附图	L=1180		1	套				限速器提拉手位置: 右 后 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉: 下梁提拉TL04	佛山华辉	配拉杆撑条长度按附图		1	套				装配在下梁上	
3	自	下梁UKT开关支架	标准件			1	件				装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁	WK001.3-1	装配出厂下梁提拉TL04, 上梁长度 L=1180		1	套				配套下提拉机构	
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2B	立柱L=3350,下梁提拉无此项		2	条				整条装备好附件, 标准 下提拉立柱, 注意无须	
8	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150		4	件				捆绑在立柱	
9	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶		4	个				装配在立柱上	
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70		4	件				装配在立柱上	
11	外	轿顶轮	外购单件	Φ320×4×Φ8×12,铸铁型		2	套				组装出厂	

12	自	轿底轮支座		无此项	长度：=0	0	件				该部件为直兜底 时使用，斜兜底 时没有		
13		轿底轮底座		无此项	长度：=0	0	件						
14		轿底轮左右封板		附图	220×420	0	件						
15		轿底轮挡绳		无此项	160×205	0	件						
16		轿底轮轴卡板		无此项	100×40	0	件						
17	自	轿顶轮座		附图	长度：=960	1	套				组装出厂		
18	外	减震胶		标准件	120*60*10	4	件				组装出厂		
19	自	减震胶安装板		标准件	120*60*6	4	件				组装出厂		
20	自	下护轮罩		附图	长度：=910	1	件				安装在轿底组合反绳 轮槽钢上		
21		导轮座侧罩		附图	长度：=220	2	件						
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)		标准件	275*275*250	0	件						
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆		长度：L=2100	4	条				每条配3个螺母		
24	自	拉杆支耳	头Φ18，孔Φ17			4	个				与轿厢斜拉杆配套发货		
25	自	撞弓	DB10-3		长度：L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢		
26	自	撞弓支架	DB10-4		长度：L=270	2	件				与撞弓捆绑		
27	自	承重主梁2	无图		长度：L=2000	1	条				18#槽钢		
28		承重主梁1	附图		长度：L=2000	1	条				工字钢（开缺口）		
29	自	轿厢绳头梁	WK004-1		L = 长度L=2000,L1=925	1	条				18#槽钢,组焊件，4-φ22，D=22		
30	自	绳头梁斜撑板	WK004-1.4		150*130	2	件				10mm		
31	自												
32	自	主承重梁垫梁	无图		L=600	2	条				14#b槽钢		
33	自	副承重梁垫梁	无图		L=200	2	条				14#槽钢		
34	自	垫梁	无图		L=800	0	件				14#b槽钢		
35	自	主机加筋板	附图		180×160	4	件				10MM		
36	自	对重绳头槽钢	附图		长度：L=300	1	件				4-φ 22，槽钢，组焊件		
西子通用											11# 对重架		
电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架		标准B款对重架		830 ×3400		1	套				整套装配好
	自	对重架立柱		标准B款对重架		L= 3400		2	套				整套装配好
2	外	对重轮		聚氨酯轮		Φ400×4×Φ8×12,铸铁型		1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板		标准B款对重架		120*35		2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板		标准件		180*50		2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳		标准件		H= 150		2	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩		对重轮直径(Φ):400		L= 350		1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架		标准件		L=220		0	个				装配在对重架
西子通用											12# 对重块		
电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块		混合料：800×180×80，头105,32kg/件				30	件				
西子通用											13# 导轨及连接板		
电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨		T75/B		5米/条，数量：10 条 1米/条，数量：2 条		52	米				-
2	外	对重副导轨		TK5A		5米/条，数量：10 条 1米/条，数量：2 条		52	米				-
3	外	主导轨连接板		T75/B				10	件				
	外	副导轨连接板		TK5A				10	件				

西子通用										14# 装饰吊顶
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 940×1040	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	24 套				8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	14 套				8.8 级本色
		轿顶轮组件1	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	4 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	120 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	94 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	80 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	118 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	114 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	84 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	84 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	16	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		22	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	12	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		38	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				