

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：方宏伟

1,主要参数:

工	KW2024-1-0009	电梯载重	1000KG
电梯	TK(W)-1000/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	9 / 9 / 9	日期:	
轿内	1600×1250×2600	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式			备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱			
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1750*1400*400	木箱			
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱			
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*950*600	木箱			装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导轨, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱			
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱			
7	曳引机	曳引机及组件		木箱			
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱			
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱			
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱			
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹			
12	对重块	对重块		裸装			
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹			

装车总件数: 13 件

注意: 配15mm大理石出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱	
电梯装箱明细单											
尺	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	变频控制柜			默纳克3000+一体化,11 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌				1	套				
4	外	电梯安全标识				1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆			井道总高: 31.9 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关				4	个				组装出厂
7	外	平层感应器座		DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱			含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒			无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒			无底盒	7	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒			无底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱				1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒				1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT			1	个				
16	外	电缆夹		塑料		3	个				配金属架
17	外	电缆夹支架			1件安装在轿底, 1件安装在井道	2	个				长短各一件
19	外	3P空气开关			32A	1	个				
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
21	外	井道灯			AC220V/60W带护罩	6	个				
22	外	上梁UKS开关				3	个				无机房加2只
23	外	下梁UKT开关		自动复位		0	个				下提及及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)				4	个				
25	外	限位开关安装底座				4	条				2.0mm镀锌板
26	外	报站装置		女声语音报站	24V	1	个				
27	外	五方通话				1	套				
28	外	应急灯				0	个				
29	外	停电自动平层装置			电柜配套	0	套				
30	外	紧急松闸装置			电柜配套	1	套				适配无机房
31	外	轿厢风扇		横流风扇	FB-9B	2	把				
32	外	主回路绝缘铜导线			BV标称截面: 6 mm²	45	米				
33	外	三芯护套线			3×0.75 mm²	20	米				
34	外	固定线码				90	套				
35	外	6 mm²黄绿地线				15	米				
36	外	2.5mm²黄绿地线				5	米				
		蛇皮管			5米/条	0	条				
37	外	金属软管			表面包塑, Φ30	0	米				机房
38	外	金属软管			表面包塑, Φ10	9	米				井道
39	外	尼龙扎带			4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒			Φ6 mm	120	粒				
41	外	电工胶布				2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)				100	个				
43	外	线耳 (大)		UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯			500*500方灯	1	个				
46	外	筒灯		220V	标准平顶用	4	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)			默纳克3000+一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器		标准件		1	个				带安装支架
51	自	极限限位支架		DB10-5	L=370	4	条				
52	自	隔磁板支架		DB10-6	L=390	9	条				
53	自	隔磁板		DB10-7	300×80	9	件				1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱
电梯装箱明细单										
尺	1750*1400*400		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘	WK001.4-1	外尺:1660×1360 (单通)	1	个				好整套出厂
2	自	底盘托架	附图	外尺:1668×1350 (单通)	1	个				好整套出厂
	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				好整套出厂
3	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用	4	件				装配在轿底架
4		开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1110	1	个				装配在轿底架
7	外	大理石	/	外尺: 1660 ×1360, 含开门位置	1	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95	4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	WK001.5-2E	外尺:宽1410×高490	1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	WK001.5-1B	外尺:宽1200×高490	2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450	2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	1336×1220	2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	312×1220	4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=310	8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800	1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	2	条				
18	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200	1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	485×140	2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	325×140	2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	1550×100	1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	2	件				2.0mm镀锌板

西子通用											3# 厢板轿门箱		
电梯装箱明细单													
尺寸:		2600*500*820		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1		L=430,	H=2600	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板		K003.2		L=800,	H=2600	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800,	H=2600	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板		K003.3		L=225,	H=2600	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		K003.7		L=225,	H=2600	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁		K003.4		L=380,	H=2115	1	件				1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(自制)开 1155×160孔
7	自	前壁板		K003.6		L=380,	H=2115	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=485,	K=1660	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
													1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱		自制开孔		9 / 9 / 9		1	套				真彩液晶7寸显示
10	外	扶手		不锈钢圆扶手		长度=1300, 孔距900		1	条				
11	外	防夹人装置（光幕）		外购件		917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		26	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		配2个筒灯		430×1305		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		配工艺方灯		800×1305		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风
15	自	轿顶板(右)		配2个筒灯		430×1305		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
16	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		2	条				机房线槽
17	自	轿门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=475	H=2115	2	件				左右各半
18	外	门封条		标准件		L=2115		2	件				装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	2200*950*600		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢	L=475 H=2115		2	件		左右各半
2	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢	L=475 H=2115		16	件		左右各半
3	外	门封条		标准件	L=2115		0	条		取消此项
4	外	重锤导槽		标准件	长度L=1415		9	条		装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件	配卡扣螺母		0	块		
6	自	首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		1	件		
7	自	首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		1	件		
8	自	首层上门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=1020		1	件		
9	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		8	件		
10	自	其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		8	件		
11	自	其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=1020		8	件		
12				总平方数:						
13	自	挡泥板		无图	1000×80×1.2		9	件		1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图	40*60		0	件		展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	1350*850*1000		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	扎头		标准件	Φ8		6	个		限速器用
2	外	绳头组合		华辉	钢簧, Φ8		12	套		含夹板: 36只
	外	绳头组合		圆杆加长150, 总长640	钢簧, Φ8		0	套		
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8	L=250		0	套		
3	外	轿厢自动限速器（无机房）	XSG608	额定速度: 1.5 m/s		1	套			佛山华辉
				绳径: Φ8 mm						
4	外	涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度: 1.5m/s						
		对重自动限速器（无机房）		XSG608	额定速度: 1.5 m/s		0	套		对重用
		涨紧装置		配TZJ240弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.5m/s			0	套		
5	自	无机房限速器安装座		左前	L=595		1	条		t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120	2	套		和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300	2	套		
	外	轿厢导靴		YP100(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		2	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(13K)	配T89-1/B轨,安装孔距:90, 2孔型		2	个		佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴	靴衬槽: B=17		4	个		配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)	靴衬槽: B=17		0	个		配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件	2mm, 110*80		8	个		镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件	1mm, 110*80		8	个		镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯	2	个		
12	外	对重油杯		方油杯(U形)		棉芯	2	个		
13	外	导轨接油盒		通用型			4	个		塑料
14	外	轿厢缓冲器		HYF175B	P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器, 配液压油
15	外	对重缓冲器		HYF175B	P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器, 配液压油
16		导轨座		K10.3	孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件		配T89-1/B轨
17	自	缓冲座		标准图	缓冲座H=600		1	件		孔距:90x90
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		标准图	缓冲座H=600		0	件		孔距:90x90

19	外	安全钳		QJ102(配上梁下装 提拉TL02)	允许总质量：2300	1	套				佛山华辉	
20					额速:1.5m/s ,轨面：16						1套2个	
21	外	对重安全钳（附图）	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距：1216		0	套				副轨面=16mm	
22	外	导轨油（机油）				5	kg					
23	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳	0	条					
	外				Φ8扎头	0	只					
	外				卸扣	0	只					
	外				U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母	
28	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳	2	条					
29	外				Φ4扎头	4	只					
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管，L=1450		0	件					
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=220		0	件				对称	
32	外	补偿链	WFBSφ7	长度：30 米		0	件				单位质量：1.28kg/m	
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000		0	件				注意：门套固定用	
34	自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上		54	件					
35	自	井道护板		彩板		0	件				1米宽	
36	自	井道护板支架		∠25角钢		0	件				1.5米/件	
1	自	主机下安装板		附图	16t/Q235-A组焊件	1	个				配沈阳蓝光WYT-T 1.5DSΦ 350×6×Φ8×12,注意安装孔： 510*140,26孔	
2	自	主机架上安装板		附图	10t， 580*200	1	个					
3	外	主机减震胶		附图	10t橡胶， 580*200	1	个					
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988， Φ8	76米/条×6条	456	米					
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988， Φ8	67米/条×1条	67	米					
西子通用											6# 导轨支架箱	
电梯装箱明细单												
尺寸：	1600*600*300			重量：								
序号	标识	名 称	型号	参 数			数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250		18	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150		36	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200		18	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=700		36	件				B=178，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	75×50×6	L=1462		18	件				F=107；孔直径Φ13，偏中14
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250		0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200		0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150		0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500		0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100		0	件				
11	自	主轨面码-折弯件		附图	200*80*110		18	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码			T89-1/B	13K	8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码			T89-1/B		116	只				
13	外	副导轨压码			TK5A		98	只				
14	外	主导轨垫片			配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm， 1.0mm	72	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片			配TK5A轨	ξ= 0.5mm， 1.0mm	72	件				厚薄各半
16	外	灰油漆			标准件		3	kg				
17	外	松节水			标准件		2	kg				
18	外	黄油漆			标准件		1	kg				
19	外	油扫			标准件	中号	2	把				
20	自	底坑爬梯			K008A.6	H=1500	1	把				

西子通用											7# 曳引机箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	永磁同步曳引机	WYT-T 1.5DS	载重: 1000kg	额定速: 1.5m/s	1	台				
			上行超速保护装置:BLB	曳引比: 2:1	功率:9.6kw						
			长春汇通,线长为7米	制动器电压:	DC110V						
			配线长度: 7m	绳轮: Φ350×6×8×12							
西子通用											8# 门机箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 HDMJ-06A -	开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				佛山甬大
西子通用											9# 门头箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	层门头	中分两扇 HDCM-10	开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		9	套				佛山甬大
2	外	层门踏板托架		中分两扇900×2100		0	件				层门头配
3	外	层门护脚板		中分两扇900×2100		0	件				层门头配
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500		0	件				层门头配
西子通用											10# 上下梁箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		重量:									
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1780		1	套				限速器提拉手位置: 左 前 对重位置: 侧置
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1440		1	套				装配在上梁上
3	自	上梁UKS开关支架	标准件			1	件				装配在提拉机构上
4	自	轿厢下横梁	无此项	L=1780		0	套				斜兜底结构无此项
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3330,立柱拉杆长: 3060		2	条				整条装备好附件, 标准 无下梁立柱
8	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150		4	件				捆绑在立柱
9	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶		4	个				装配在立柱上
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70		4	件				装配在立柱上
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×6×Φ8×12,铸铁型		2	套				组装出厂

12	自	轿底轮支座		无此项	长度：=0	0	件				该部件为直兜底 时使用，斜兜底 时没有		
13		轿底轮底座		无此项	长度：=0	0	件						
14		轿底轮左右封板		附图	220×420	0	件						
15		轿底轮挡绳		无此项	160×205	0	件						
16		轿底轮轴卡板		无此项	100×40	0	件						
17	自	轿底反绳轮梁		附图	长度：=1880	1	套				组装出厂		
18	外	减震胶		标准件	120*60*10	4	件				组装出厂		
19	自	减震胶安装板		标准件	120*60*6	4	件				组装出厂		
20	自	下护轮罩		附图	长度：=810	2	件				安装在轿底组合反绳 轮槽钢上		
21													
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)		标准件	275*275*250	1	件						
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆		长度：L=2100	4	条				每条配3个螺母		
24	自	拉杆支耳	头Φ18，孔Φ17			4	个				与轿厢斜拉杆配套发货		
25	自	撞弓	DB10-3		长度：L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢		
26	自	撞弓支架	DB10-4		长度：L=270	2	件				与撞弓捆绑		
27	自	承重梁		无图	长度：L=2000	2	条				25#槽钢		
28													
29	自	轿厢绳头梁		WK004-1	L = 长度L=2000,L1=1270	1	条				18#槽钢,组焊件，6-φ22，D=22		
30	自	绳头梁斜撑板		WK004-1.4	150*130	2	件				10mm		
31	自												
32	自	主承重梁垫梁		无图	L=600	2	条				14#b槽钢		
33	自	副承重梁垫梁		无图	L=200	2	条				14#槽钢		
34	自	垫梁		无图	L=800	0	件				14#b槽钢		
35	自	主机加筋板2		WK004-1.5A	145×174	2	件				10MM		
36	自	对重绳头槽钢		附图	长度：L=315	1	件				6-φ 22，槽钢，组焊件		
西子通用											11# 对重架		
电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架		非标附图		1180 ×3200		1	套				整套装配好
	自	对重架立柱		非标附图		L= 3200		2	套				整套装配好
2	外	对重轮		聚氨酯轮		Φ320×6×Φ8×12,铸铁型		1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板		非标附图		120*35		2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板		标准件		200*50		2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳		标准件		H= 150		2	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩		对重轮直径(Φ):320		L= 270		1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架		标准件		L=220		0	个				装配在对重架
西子通用											12# 对重块		
电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块		混合料：1150×180×80，头105,49kg/件				28	件				
西子通用											13# 导轨及连接板		
电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨		T89-1/B		5米/条，数量：12 条 2米/条，数量：2 条		64	米				-
2	外	对重副导轨		TK5A		5米/条，数量：12 条 2米/条，数量：2 条		64	米				-
3	外	主导轨连接板		T89-1/B				12	件				
	外	副导轨连接板		TK5A				12	件				

西子通用										14# 装饰吊顶
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1540×1190	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	22 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
导轨	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	196 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	36 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	72 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	116 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	106 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	100 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	100 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	22	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		24	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	18	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	18	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	18	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		56	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				