

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 佛山市桂源锌合金材料有限公司

1,主要参数:

工	KW2024-1-0013	电梯载重	825KG
电梯	TK(W)-825/1.0-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	3 / 3 / 3	日期:	
轿内	1500×1300×2500	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1650*1450*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导轨, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件(含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁(组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				

装车总件数: 13 件

粘贴PVC地板胶出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱	
电梯装箱明细单											
尺	1600*600*600		重量:								
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	变频控制柜				默纳克3000+一体化,5.5 kw		1	套		本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1				1	套		
3	外	整机标识牌						1	套		
4	外	电梯安全标识						1	套		
5	外	随行电缆、圆电缆				井道总高: 14.4 米		1	套		已配套预制
6	外	光电感应开关						4	个		组装出厂
7	外	平层感应器座		DB10-9.1		220*65		1	套		
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2		283*80 + 70*80		2	件		组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱				含应急电源、对讲机、到站钟		1	套		
10	外	底站外呼盒				无底盒其中1个带锁带消防盒		1	个		黑底白字显示
11	外	中站外呼盒				无底盒		1	个		黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒				无底盒		1	个		黑底白字显示
13	外	底坑检修箱						1	个		
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡		36V / 40W		0	个		
15	外	黄色急停盒						1	个		
	外	底坑急停盒	DKIT					1	个		
16	外	电缆夹		塑料				3	个		配金属架
17	外	电缆夹支架				1件安装在轿底, 1件安装在井道		2	个		长短各一件
19	外	3P空气开关				32A		1	个		
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡		220V / 60W		1	个		
21	外	井道灯				AC220V/60W带护罩		4	个		
22	外	上梁UKS开关						3	个		无机房加2只
23	外	下梁UKT开关		自动复位				0	个		下提及及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)						4	个		
25	外	限位开关安装底座						4	条		2.0mm镀锌板
26	外	报站装置		女声语音报站		24V		1	个		
27	外	五方通话						1	套		
28	外	应急灯						0	个		
29	外	停电自动平层装置				电柜配套		0	套		
30	外	紧急松闸装置				电柜配套		1	套		适配无机房
31	外	轿厢风扇		横流风扇		FB-9B		2	把		
32	外	主回路绝缘铜导线				BV标称截面: 4 mm²		45	米		
33	外	三芯护套线				3×0.75 mm²		20	米		
34	外	固定线码						30	套		
35	外	4 mm²黄绿地线						15	米		
36	外	2.5mm²黄绿地线						5	米		
		蛇皮管				5米/条		0	条		
37	外	金属软管				表面包塑, Φ30		0	米		机房
38	外	金属软管				表面包塑, Φ10		3	米		井道
39	外	尼龙扎带				4×200mm		200	条		
40	外	膨胀胶粒				Φ6 mm		50	粒		
41	外	电工胶布						2	卷		
42	外	接线帽 (奶嘴)						40	个		
43	外	线耳 (大)		UT10-6				20	个		
44	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2				40	个		
45	外	吸顶灯				500*500方灯		1	个		
46	外	筒灯		220V		标准平顶用		4	个		
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)				默纳克3000+一体化系统		1	条		
48	外	声光报警器		标准件				1	个		带安装支架
51	自	极限限位支架		DB10-5		L=370		4	条		
52	自	隔磁板支架		DB10-6		L=390		3	条		
53	自	隔磁板		DB10-7		300×80		3	件		1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱
电梯装箱明细单										
尺		1650*1450*400	重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘	WK001.4-1	外尺:1560×1410 (单通)	1	个				好整套出厂
2	自	底盘托架	附图	外尺:1568×1400 (单通)	1	个				好整套出厂
	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关	2	支				好整套出厂
3	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用	4	件				装配在轿底架
4		开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200	1	件				
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1160	1	个				装配在轿底架
7	外	PVC地板胶	/	外尺: 1560 ×1410, 含开门位置	1	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95	4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	WK001.5-2E	外尺:宽1310×高890	1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	WK001.5-1B	外尺:宽1250×高890	2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210	1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450	2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	1136×1220	2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	352×1220	4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=350	8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800	1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680	2	条				
18	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200	1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	485×140	2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	325×140	2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	1550×100	1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150	2	件				2.0mm镀锌板

西子通用												3# 厢板轿门箱	
电梯装箱明细单													
尺寸:		2600*500*820		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1		L=380,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板		K003.2		L=800,	H=2500	1	件				1.2mm304镜面不锈钢
3	自	侧中壁板		K003.2		L=800,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板		K003.3		L=250,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		K003.7		L=250,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁		K003.4		L=330,	H=2100	1	件				1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(自制)开 1155×160孔
7	自	前壁板		K003.6		L=330,	H=2100	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣		K003.5		L=400,	K=1560	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
													1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱		自制开孔		3 / 3 / 3		1	套				单色液晶显示
10	外	扶手		无		长度=无, 孔距无		0	条				
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件		917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件		中分门型小胶粒		14	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		配2个筒灯		380×1355		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		配工艺方灯		800×1355		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风
15	自	轿顶板(右)		配2个筒灯		380×1355		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
16	自	铁线槽		含8个连接板		80×60×1.2		2	条				机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	2	件						左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115		2	件						装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	2200*600*600		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢	L=475 H=2115		2	件		左右各半
2	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢	L=475 H=2115		4	件		左右各半
3	外	门封条		标准件	L=2115		0	条		取消此项
4	外	重锤导槽		标准件	长度L=1415		3	条		装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件	配卡扣螺母		0	块		
6	自	首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		1	件		
7	自	首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		1	件		
8	自	首层上门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=1020		1	件		
9	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		2	件		
10	自	其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=2120		2	件		
11	自	其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢	B=50 H=1020		2	件		
12				总平方数:						
13	自	挡泥板		无图	1000×80×1.2		3	件		1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图	40*60		0	件		展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	1350*850*1000		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	扎头		标准件	Φ8		6	个		限速器用
2	外	绳头组合		华辉	钢簧, Φ10		10	套		含夹板: 30只
	外	绳头组合		圆杆加长150, 总长640	钢簧, Φ10		0	套		
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8	L=250		0	套		
3	外	轿厢自动限速器（无机房）	XSG608	额定速度: 1.0 m/s		1	套			佛山华辉
				绳径: Φ8 mm						
4	外	涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置（不配底座），额定速度: 1.0m/s						
		对重自动限速器（无机房）		XSG606	额定速度: 1.0 m/s		0	套		对重用
		涨紧装置		配TZJ180弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.0m/s				0	套	
5	自	无机房限速器安装座		右前	L=595		1	条		t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套	和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套	
	外	轿厢导靴		YP100(8K)	配T78/B轨, 安装孔距: 65×90		2	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(8K)	配T78/B轨, 安装孔距: 90, 2孔型		2	个		佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴	靴衬槽: B=17		4	个		配TK5A轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)	靴衬槽: B=17		0	个		配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件	2mm, 110*80		8	个		镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件	1mm, 110*80		8	个		镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯	2	个		
12	外	对重油杯		方油杯(U形)		棉芯	2	个		
13	外	导轨接油盒		通用型			4	个		塑料
14	外	轿厢缓冲器		LD-HC-L7	P+Q=2500kg		1	套		聚氨酯型缓冲器
15	外	对重缓冲器		LD-HC-L7	P+Q=2500kg		1	套		聚氨酯型缓冲器
16		导轨座		K10.3	孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件		配T78/B轨
17	自	缓冲座		标准图	缓冲座H=600		1	件		孔距: 96x96
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		标准图	缓冲座H=600		0	件		孔距: 96x96

19	外	安全钳	QJ102(配上梁下装 提拉TL02)	允许总质量：2000	1	套				佛山华辉		
20				额速:1.0m/s ,轨面：10					1套2个			
21	外	对重安全钳（附图）	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距：1016	0	套				副轨面=16mm		
22	外	导轨油（机油）			5	kg						
23	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条						
	外			Φ8扎头	0	只						
	外			卸扣	0	只						
	外			U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母		
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条						
29	外			Φ4扎头	4	只						
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管，L=1250	0	件						
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=260	0	件				对称		
32	外	补偿链	WFBSφ7	长度：13 米	0	件				单位质量：1.28kg/m		
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000	0	件				注意：门套固定用		
34	自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上	18	件						
35	自	井道护板		彩板	0	件				1米宽		
36	自	井道护板支架		∠25角钢	0	件				1.5米/件		
1	自	主机下安装板	附图	20#槽钢 L=700	1	个				配佛山合普WTD1-800-100Φ 400×5×Φ10×16,注意安装 孔：510*120,26孔		
2	自	主机架上安装板	附图	10t, 580*230	1	个						
3	外	主机减震胶	附图	10t橡胶，580*230	1	个						
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988，Φ10	39米/条×5条	195	米						
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988，Φ8	32米/条×1条	32	米						
西子通用										6# 导轨支架箱		
电梯装箱明细单												
尺寸：	1600*600*300		重量：									
序号	标识	名 称	型号	参 数			数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250		2	件				
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150		4	件				
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200		10	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=900		20	件				B=213，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	63×63×6	L=1262		10	件				F=107；孔直径Φ13，偏中85
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250		0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200		0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150		0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500		0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100		0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*130			10	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码		T89-1/B	13K		8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码		T78/B			72	只				
13	外	副导轨压码		TK5A			66	只				
14	外	主导轨垫片		配T78/B轨	ξ= 0.5mm，1.0mm		40	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片		配TK5A轨	ξ= 0.5mm，1.0mm		40	件				厚薄各半
16	外	灰油漆		标准件			3	kg				
17	外	松节水		标准件			2	kg				
18	外	黄油漆		标准件			1	kg				
19	外	油扫		标准件	中号		2	把				
20	自	底坑爬梯		K008A.6	H=1500		1	把				

西子通用												7# 曳引机箱
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	永磁同步曳引机	WTD1-800-100	载重: 825kg	额定速: 1.0m/s	1	台					
			上行超速保护装置:GZD	曳引比: 2:1	功率:5.3kw							
			长春汇通,线长为7米	制动器电压:	DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×5×10×16								
西子通用												8# 门机箱
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	开门机(默纳克)	变频中分两扇 MM01-Y-T-60-XX -	开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				马尔默	
西子通用												9# 门头箱
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	层门头	中分两扇 LD20-60	开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		3	套				马尔默	
2	外	层门踏板托架		中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L=500		0	件				层门头配	
西子通用												10# 上下梁箱
电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1680		1	套				限速器提拉手位置: 右 前 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 1340		1	套				装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架	标准件			1	件				装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁	无此项	L=1680		0	套				斜兜底结构无此项	
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960		2	条				整条装备好附件, 标准 无下梁立柱	
8	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150		4	件				捆绑在立柱	
9	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶		4	个				装配在立柱上	
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70		4	件				装配在立柱上	
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×5×Φ10×16,铸铁型		2	套				组装出厂	

12	自	轿底轮支座		无此项	长度：=0	0	件				该部件为直兜底 时使用，斜兜底 时没有		
13		轿底轮底座		无此项	长度：=0	0	件						
14		轿底轮左右封板		附图	220×420	0	件						
15		轿底轮挡绳		无此项	160×205	0	件						
16		轿底轮轴卡板		无此项	100×40	0	件						
17	自	轿底反绳轮梁		附图	长度：=1788	1	套				组装出厂		
18	外	减震胶		标准件	120*60*10	4	件				组装出厂		
19	自	减震胶安装板		标准件	120*60*6	4	件				组装出厂		
20	自	下护轮罩		附图	长度：=764	2	件				安装在轿底组合反绳 轮槽钢上		
21													
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)		标准件	275*275*250	1	件						
23	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆		长度：L=2100	4	条				每条配3个螺母		
24	自	拉杆支耳	头Φ18，孔Φ17			4	个				与轿厢斜拉杆配套发货		
25	自	撞弓	DB10-3		长度：L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢		
26	自	撞弓支架	DB10-4		长度：L=270	2	件				与撞弓捆绑		
27	自	承重梁		无图	长度：L=2100	2	条				22#b槽钢		
28													
29	自	轿厢绳头梁		WK004-1	L = 长度L=2100,L1=570	1	条				18#槽钢,组焊件，5-φ28，D=28		
30	自	绳头梁斜撑板		WK004-1.4	150*130	2	件				10mm		
31	自												
32	自	主承重梁垫梁		无图	L=600	2	条				14#b槽钢		
33	自	副承重梁垫梁		无图	L=200	2	条				14#槽钢		
34	自	垫梁		无图	L=800	0	件				14#b槽钢		
35	自	主机加筋板2		WK004-1.5A	145×174	2	件				10MM		
36	自	对重绳头槽钢		附图	长度：L=350	1	件				5-φ 28，槽钢，组焊件		
西子通用											11# 对重架		
电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架		标准B款对重架		980 ×3000		1	套				整套装配好
	自	对重架立柱		标准B款对重架		L= 3000		2	套				整套装配好
2	外	对重轮		聚氨酯轮		Φ400×5×Φ10×16,铸铁型		1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板		标准B款对重架		120*35		2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板		标准件		180*50		2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳		标准件		H= 150		2	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩		对重轮直径(Φ):400		L= 350		1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架		标准件		L=220		0	个				装配在对重架
西子通用											12# 对重块		
电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块		混合料：950×220×80，头105,50kg/件				25	件				
西子通用											13# 导轨及连接板		
电梯装箱明细单													
尺寸：				重量：									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨		T78/B		5米/条，数量：4 条 5米/条，数量：2 条		30	米				-
2	外	对重副导轨		TK5A		5米/条，数量：4 条 5米/条，数量：2 条		30	米				-
3	外	主导轨连接板		T78/B				4	件				
	外	副导轨连接板		TK5A				4	件				

西子通用										14# 装饰吊顶
电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1440×1240	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	22 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
轿壁	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	52 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	40 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	72 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	74 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	36 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	36 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	10	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M24×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		24	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		20	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				