

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：陈铭强

1,主要参数:

工	KW2024-1-0095	电梯载重	630KG
电梯	TK(W)-630/1.0-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	5 / 5 / 5	日期:	
轿内	1150×1600×2300	开门尺寸:	中分两扇800×2050

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1300*1750*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导轨, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				

装车总件数: 13 件

注意: 配15mm大理石出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单										
尺	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号	参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	变频控制柜			默纳克3000+一体化,5.5 kw		1	套		本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器		MCTC-SCB-A1			1	套		
3	外	整机标识牌					1	套		
4	外	电梯安全标识					1	套		
5	外	随行电缆、圆电缆			井道总高: 16.6 米		1	套		已配套预制 组装出厂
6	外	光电感应开关					4	个		
7	外	平层感应器座		DB10-9.1	220*65		1	套		
8	外	光电开关安装支架		DB10-9.2	283*80 + 70*80		2	件		组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱			含应急电源、对讲机、到站钟		1	套		
10	外	底站外呼盒			无底盒其中1个带锁带消防盒		1	个		黑底白字显示
11	外	中站外呼盒			无底盒		3	个		黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒			无底盒		1	个		黑底白字显示
13	外	底坑检修箱					1	个		
14	外	底坑及轿顶箱照明		螺口灯泡	36V / 40W		0	个		
15	外	黄色急停盒					1	个		
	外	底坑急停盒	DKIT				1	个		
16	外	电缆夹		塑料			3	个		配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架		K001.4-2.5			1	个		客梯型
19	外	3P空气开关			32A		1	个		
20	外	电源箱灯泡		螺口灯泡	220V / 60W		1	个		
21	外	井道灯			AC220V/60W带护罩		4	个		
22	外	上梁UKS开关					3	个		无机房加2只
23	外	下梁UKT开关		自动复位			0	个		下提及及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)					4	个		
25	外	限位开关安装底座					4	条		2.0mm镀锌板
26	外	报站装置		女声语音报站	24V		1	个		
27	外	五方通话					1	套		
28	外	应急灯					0	个		
29	外	停电自动平层装置			电柜配套		0	套		
30	外	紧急松闸装置			电柜配套		1	套		适配无机房
31	外	轿厢风扇		横流风扇	FB-9B		1	把		
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面：4 mm²			45	米		
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm²			20	米		
34	外	固定线码					50	套		
35	外	4 mm²黄绿地线					15	米		
36	外	2.5mm²黄绿地线					5	米		
		蛇皮管		5米/条			0	条		
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30			0	米		机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10			5	米		井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm			200	条		
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm			70	粒		
41	外	电工胶布					2	卷		
42	外	接线帽 (奶嘴)					60	个		
43	外	线耳 (大)		UT10-6				20	个	
44	外	线耳 (小)		SV1.25-3.2				40	个	
45	外	吸顶灯		500*500方灯			1	个		
46	外	筒灯		220V	标准平顶用			4	个	
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统			1	条		
48	外	声光报警器		标准件				1	个	带安装支架
51	自	极限限位支架		附图	L=400			4	条	
52	自	隔磁板支架		附图	L=540			5	条	
53	自	隔磁板		附图	300×80			5	件	1.5mm镀锌板

西子通用											2# 底盘箱		
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单													
尺		1300*1750*400	重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	上底盘		附图		外尺:1210×1712 (单通)		1	个				好整套出厂
2	自	底盘托架		附图		外尺:1226×1755 (单通)		1	个				好整套出厂
	外	轿底超载装置		标准件		微动行程开关		2	支				好整套出厂
3	外	超载胶		外购件		450型 客梯专用		4	件				装配在轿底架
4		开关座顶板		K001.4-1.6A		200*200		1	件				
6	自	补偿链固定支架		K001.4-2.4		L= 1460		1	个				装配在轿底架
7	外	大理石		/		外尺: 1210 ×1710, 含开门位置		1	套				
8	自	卡胶		标准件		124*95		4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)		附图		外尺:宽895×高200		1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)		附图		外尺:宽1550×高200		2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)		标准件		270*210		1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座		K001.5-4		H=400		2	件				
13	自	对重正护板		K008A.3		786×1220		2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板		K008A.3-1		282×1220		4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架		K008A.3-2		L=280		8	条				2mm
16	自	轿门护脚板		附图		L=850		1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架		K001.4-4		L=680		2	条				
18	自	轿门地坎托架		附图		L=1200		1	条				宽54, 中分门用
16	自	轿顶侧护脚板 (后)		K002.1		635×140		2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)		K002.2		475×140		2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板		K002.3		950×100		1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件		K002.5		150×150		2	件				2.0mm镀锌板

西子通用											3# 厢板轿门箱
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单											
尺寸:		2600*500*820		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	后侧壁板		K003.1	L=205,	H=2300		2	件		1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板		K003.2	L=800,	H=2300		1	件		1.2mm蚀刻附图不锈钢
3	自	侧中壁板		K003.2	L=800,	H=2300		2	件		1.2mm蚀刻附图不锈钢
4	自	侧后壁板		K003.3	L=400,	H=2300		2	件		1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		K003.7	L=400,	H=2300		2	件		1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁		K003.4	L=330,	H=2065		0	件		1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板		K003.4	L=80,	H=2065		1	件		1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣		K003.5	L=235,	K=1210		1	件		1.2mm304发纹不锈钢
											1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱		一体式操纵壁	5 / 5 / 5		1	套			真彩液晶7寸显示
10	外	扶手		不锈钢圆扶手	长度=850, 孔距700		1	条			
11	外	防夹人装置 (光幕)		外购件	917A61-AC220		1	套			浙江微科
12	外	防撞胶粒		标准件	中分门型小胶粒		18	个			光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)		配2个筒灯	205×1655		1	件			1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		配工艺方灯	800×1655		1	件			1.2mm201镜面不锈钢,后侧通风
15	自	轿顶板(右)		配2个筒灯	205×1655		1	件			1.2mm201镜面不锈钢
16	自	铁线槽		含8个连接板	80×60×1.2		2	条			机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=425	H=2065		2	件			左右各半
18	外	门封条		标准件	L=2115		2	件			装在轿门板上

西子通用										4# 层门板箱			
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单													
尺寸:		2200*600*600		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=425 H=2015		6	件				左右各半
2	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=425 H=2065		4	件				左右各半
3	外	门封条		标准件		L=2115		0	条				取消此项
4	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		5	条				装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件		配卡扣螺母		0	块				
6	自	首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2020		3	件				
7	自	首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2020		3	件				
8	自	首层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=920		3	件				
9	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2070		2	件				
10	自	其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2070		2	件				
11	自	其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=920		2	件				
12				总平方数:									
13	自	挡泥板		无图		1000×80×1.2		5	件				1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
14	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件				展鹏门机用
西子通用										5# 杂件箱			
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单													
尺寸:		1350*850*1000		重量:									
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	扎头		标准件		Φ6		6	个				限速器用
2	外	绳头组合		华辉		钢簧，Φ6		16	套				含夹板：48只
	外	绳头组合		圆杆加长150，总长640		钢簧，Φ6		0	套				
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		0	套				
3	外	轿厢自动限速器（无机房）		XSG606		额定速度：1.0 m/s		1	套				佛山华辉
						绳径：Φ6 mm							
4	外	涨紧装置		配TZJ180弹簧型涨紧装置，额定速度：1.0m/s									
		对重自动限速器（无机房）		XSG606		额定速度：1.0 m/s		0	套				对重用
		涨紧装置		配TZJ180弹簧型涨紧装置，额定速度：1.0m/s				0	套				
5	自	无机房限速器安装座		附图		L=425		1	条				t6组焊件
6	自	锁梯装置		非标附图		170*290		2	套				和上梁装配出厂
	自	锁梯板		非标附图		300*270		2	套				
	外	轿厢导靴		YP100(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距:65×90		2	个				佛山华辉
	外	轿厢导靴		HH108餐梯导靴		配T89-1/B轨		2	个				佛山华辉
7	外	对重导靴		HH108餐梯导靴		靴衬槽：B=11		4	个				配T75/B轨
8	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)		靴衬槽：B=11		0	个				配T75/B轨
9	外	对重导靴垫片		标准件		2mm，110*80		8	个				镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件		1mm，110*80		8	个				镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形)		棉芯		2	个				
12	外	对重油杯		方油杯(U形)		棉芯		2	个				
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料
14	外	轿厢缓冲器		LD125		P+Q=2500kg		1	套				聚氨酯型缓冲器
15	外	对重缓冲器		LD125		P+Q=2500kg		1	套				聚氨酯型缓冲器
16		导轨座		K10.3		孔距：F=107；孔直径Φ13		4	件				配T89-1/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=600		1	件				与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(聚氨酯专用)		K008A.5-4		180×180		1	件				孔距:18(焊M16螺母)
17	自	缓冲底座(对重)		K008A.5-5		252×180		1	件				孔距:18(焊M16螺母)
18	自	缓冲座（对重安全钳时用）		K008A.5		缓冲座H=600		0	件				孔距:18(焊M16螺母)

19	外	安全钳		AQJ313(配客梯上梁上装式提拉机构 附图)	允许总质量：1700 额速:1.0m/s ,轨面：16	1	套				佛山华辉 1套2个		
20	外			对重安全钳（附图）	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距： 666	0	套				副轨面=10mm	
22	外	导轨油（机油）				5	kg						
23	外	补偿链安装及二级保护			1米Φ8钢丝绳	0	条						
	外				Φ8扎头	0	只						
	外				卸扣	0	只						
	外				U型码（M12，孔距72）	0	套				含螺母		
28	外	绳头锥套二次保护			1米Φ4钢丝绳	2	条						
29	外				Φ4扎头	4	只						
30	外	补偿链导向装置		套海绵水管，L=900		0	件						
31	外	补偿链导向装置安装支架		L=190		0	件				对称		
32	外	补偿链	WFBSφ7	长度：16 米		0	件				单位质量：1.28kg/m		
33	自	门套用钢筋		Φ8 mm，L=1000		0	件				注意：门套固定用		
34	自	边料		宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上		30	件						
35	自	井道护板		彩板		0	件				1米宽		
36	自	井道护板支架		∠25角钢		0	件				1.2米/件		
1	自	主机垫板		附图	380×65×4	2	个				配沈阳蓝光WYT-LDN1.0BSΦ240×8×Φ6×9,注意安装孔：270*190,20孔		
2	自	主机架上安装板		附图	385×65×16	2	个						
3	外	减震B款		标准件	双头螺栓型减震胶	4	个						
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988，Φ6	41米/条×8条	328	米						
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988，Φ6	37米/条×1条	37	米						
西子通用											6# 导轨支架箱		
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单													
尺寸：		1600*600*300		重量：									
序号	标识	名 称		型号	参 数			数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码		附图	50×50×5 L=250			14	件				
2	自	副导轨托码		附图	50×50×5 L=150			28	件				
3	自	主导轨面码		附图	50×50×5 L=200			14	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件		附图	50×50×5 L=550			28	件				B=200，F=95；孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码		附图	50×50×5 L=890			14	件				F=107；孔直径Φ13，偏中180
6	自	地坎底码		附图	∠63×6 L=250			0	件				门头安装用
7	自	地坎托码		附图	∠63×6 L=200			0	件				
8	自	地坎斜撑		附图	∠50×5 L=150			0	件				
9	自	斜撑		附图	∠50×5 L=500			0	件				
10	自	斜撑托码		附图	∠50×5 L=100			0	件				
11	自	主轨面码-折弯件		附图	200*80*110			0	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码			T89-1/B		13K		8	只			用于限速器安装
	外	主导轨压码			T89-1/B				92	只			
13	外	副导轨压码			T75/B				82	只			
14	外	主导轨垫片			配T89-1/B轨		ξ= 0.5mm，1.0mm		56	件			厚薄各半
15	外	副导轨垫片			配T75/B轨		ξ= 0.5mm，1.0mm		56	件			厚薄各半
16	外	灰油漆			标准件				3	kg			
17	外	松节水			标准件				2	kg			
18	外	黄油漆			标准件				1	kg			
19	外	油扫			标准件		中号		2	把			
20	自	底坑爬梯			K008A.6		H=1500		1	把			

西子通用												7# 曳引机箱			
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	永磁同步曳引机		WYT-LDN1.0BS		载重: 630kg	额速: 1.0m/s	1	台						
				上行超速保护装置:BLB		曳引比: 2:1	功率:4kw								
				长春汇通,线长为7米		制动器电压:	DC110V								
				配线长度: 7m		绳轮: Φ240×8×6×9									
西子通用														8# 门机箱	
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	开门机(默纳克)		变频中分两扇 HDMJ-06A -		开门尺寸: 800×2050 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台					佛山甬大	
西子通用														9# 门头箱	
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单															
尺寸:		重量:													
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	外	层门头		中分两扇 HDCM-10		开门尺寸: 800×2050 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		5	套					佛山甬大	
2	外	层门踏板托架				中分两扇800×2050		0	件					层门头配	
3	外	层门护脚板				中分两扇800×2050		0	件					层门头配	
4	外	托架牛腿		标准件		63角钢 L=500		0	件					层门头配	
西子通用														10# 上下梁箱	
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单															
尺寸:		3400*700*550		重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注		
1	自	轿厢上横梁组件		附图		装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1340		1	套					限速器提拉手位置: 右 前 对重位置: 侧置	
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02		佛山华辉		配拉杆撑条长: 1080		1	套					装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架		标准件				1	件					装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁		无此项		L=1340		0	套					斜兜底结构无此项	
7	自	轿厢立柱组件		附图		立柱L=2670,立柱拉杆长: 2150		2	条					整条装备好附件, 标准 无下梁立柱配斜拉杆长	
8	自	立柱连接螺丝卡件		标准件		L=150		4	件					捆绑在立柱	
9	外	安全钳拉杆耳		标准件		橡胶		4	个					装配在立柱上	
10	自	立柱拉杆耳		标准件		孔距70		4	件					装配在立柱上	
11	外	轿底轮		外购单件		Φ320×8×Φ6×9,铸铁型		2	套					组装出厂	

17	自	轿底反绳轮梁	附图	长度: =1316	1	套				组装出厂
18	外	减震B款	标准件	双头螺栓型减震胶	4	件				组装出厂
19	自	垫板	标准件	40*40*8	4	件				组装出厂
20	自	下护轮罩	附图	长度: =528	2	件				安装在轿底组合反绳轮槽钢上
21										
22	自	轿厢缓冲凳(无机房)	附图	275*275*220	1	件				
23	自	轿厢斜拉杆 (附图)	Φ16螺杆	长度: L=1200	4	条				每条配3个螺母
24	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货
25	自	撞弓	附图	长度: L=1600	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢
26	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑
27	自	机架支座	附图	295×210	2	条				组焊件
28		主机架	附图	916×385	1	件				组焊件
29	自	轿厢绳头梁	附图	L = 500×135	1	条				组焊件, 8-φ22, D=22
30	自	绳头梁斜撑板	附图	150*130	2	件				10mm
31	自	限速器底座	附图	425×110	1	件				组焊件
32	自	主承重梁垫梁	无图	L=600	0	条				14#b槽钢
33	自	副承重梁垫梁	无图	L=200	0	条				14#槽钢
34	自	隔磁板支架	无图	L	6	件				14#b槽钢
35	自	限位开关支架	附图	L=400	4	件				0
36	自	对重绳头板	附图	285×210	1	件				8-φ 22, t16
西子通用										11# 对重架
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	对重架	非标附图	630 ×2300	1	套				整套装配好
	自	对重架立柱	非标附图	L= 2300	2	套				整套装配好
2	外	对重轮	聚氨酯轮	Φ200×8×Φ6×9,铸铁型	1	个				装配在对重架
3	自	对重轮防脱绳板	非标附图	120*35	2	件				装配在对重架
4	自	对重压铁夹板	标准件	200*50	2	套				装配在对重架
5	自	对重缓冲凳	标准件	H= 150	2	个				装配在对重架
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):200	L= 150	1	个				装配在对重架
9	自	补偿链挂架	标准件	L=220	0	个				装配在对重架
西子通用										12# 对重块
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	对重块	混合料: 600×150×10, 头105,6.6kg/件			172	件			
西子通用										13# 导轨及连接板
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨	T89-1/B	5米/条, 数量: 6 条 2米/条, 数量: 2 条	34	米				其中一条导轨按附图钻孔
2	外	对重副导轨	T75/B	5米/条, 数量: 6 条 2米/条, 数量: 2 条	34	米				其中二条导轨按附图钻孔
3	外	主导轨连接板	T89-1/B		6	件				
	外	副导轨连接板	T75/B		6	件				

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0095 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 1090×1540	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	22 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	0 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	3	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	4 套				
	4	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
导轨	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	104 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	64 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	104 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	96 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	90 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	56 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	56 套				

对重	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	14	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×100	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	36	井道电缆固定	水泥钉 4×40		23	支				
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	43	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	53	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	60	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		32	套				普通有缝
	61	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	62	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	63	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	64		膨胀螺栓 M8×80		/	套				