

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户： 洪木钦

1,主要参数:

工号:	K2023011194	电梯载重	3500KG
电梯型号:	TH3500/1.75-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站/门:	8 / 8 / 8	日期:	
轿内尺寸:	2100×3100×2900	开门尺寸:	中分四扇2100×2800

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式			备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	2000*600*600	木箱			
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件		裸装			
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	非标尺寸	木箱			
4	门板箱	层门板, 层门门套	非标尺寸木箱	木箱			装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件	1300*500*700	木箱			
6	导轨支架箱	导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝	1600*600*300	木箱			
7	曳引机	曳引机及组件		木箱			
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱			
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱			
10	主机架	主机架, 导向轮安装座, 导向轮		塑膜包裹			
11	轿厢上梁	上梁及提拉机构组件		塑膜包裹			
12	轿厢下梁	下梁		塑膜包裹			
13	轿厢立柱	轿厢立柱及组件, 拉耳		塑膜包裹			
14	对重架	对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓		塑膜包裹			
15	承重梁	承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板		塑膜包裹			
16	钢丝绳	主钢丝绳, 曳引钢丝绳		木轴			
17	对重块	对重块		裸装			
18	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹			

装车总件数: 18 件 (注意该份清单为一台的清单) (整梯轮子NSK轴承)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
K2023011194 电梯装箱明细单										
尺寸:	2000*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,55 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 40.4 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个				组装出厂
7	自	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	265*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		无底盒	6	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	急停盒			2	个				
16	外	电缆夹	塑料		2	个				配2个电缆金属支架
18	自	电缆挂线架			1	个				货梯型, 两侧支架中间水管
19	外	电缆固定码			9	个				
20	外	机房电源箱		120A	1	个				
21	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
22	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	7	个				
23	外	上梁UKS开关			1	个				
24	外	限位开关 (1370)			4	个				
25	外	限位开关安装底座			4	条				2.0mm镀锌板
26	外	报站装置	标准到站钟	24V	1	个				
27	外	五方通话			1	套				
28	外	应急灯			0	个				
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	0	套				
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面：16 mm²	65	米				
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm²	20	米				
34	外	固定线码			80	套				
35	外	?黄绿地线			25	米				
36	外	2.5mm²黄绿地线			5	米				
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	2	米				机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	8	米				井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	140	粒				
41	外	电工胶布			2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)			90	个				
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
45	外	灯条		φ80筒灯	6	个				
46	外	吸顶灯	500×500方灯	0	1	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器			1	个				带安装支架
49	自	触头螺栓支架	H01-5	100×150	1	套				自制型
50	自	超载开关支架	H01-4	80×80	1	套				自制型, 与微动行程开关装配出厂
51	自	极限限位支架	附图	L=370	4	条				
52	自	隔磁板支架	附图	L=390	8	条				
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	8	件				1.5mm镀锌板

西子通用											2# 底盘箱
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:	-		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	底盘(双底盘,含上下底盘)	附图	AN1: 2164×L0: 3132 (单通)		1	个				槽钢, 地板6mm花纹钢板, 轿厢内宽AN=2100, 轿厢内深BN=3100
6	自	补偿链座	H03.6	L= 1082		2	件				t4/Q235
7	自	花纹钢板	/	外尺: 2164 ×3132		0	套				焊接在上底盘
8	自	上卡	货梯标准件	L=400		2	套				
9	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	附图	宽BN1: 2810×高1100		2	件				轿厢内深BN: 3100, A=805, A1=480, BN2=1532
10	自	轿顶后护栏(含护脚板)	附图	宽AN1: 1964×高1100		1	件				轿厢内宽AN: 2100
11	自	护栏加强支架	H06.4	长度L: =700		2	件				t4/Q235
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)				1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400		2	件				
13	自	对重正护板		1946×1220		2	件				镀锌板
14	自	对重侧护板		402×1220		4	件				
15	自	对重护板支架		L=350		8	条				
16	自	轿门护脚板	H03.5ZA	2150×750		1	件				镀锌1.2
17	自	轿门护脚板固定支架	H03.4	L=580		3	条				
18	自	轿门地坎托架	H03.3ZA	L=2500		1	条				托架偏中值L4=连接孔居中, L4=1250
西子通用											3# 厢板轿门箱
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:	非标尺寸		重量:			KG					
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	后侧壁板	根据轿厢布置图	L=332,	H=2900	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板		L=500,	H=2900	3	件				1.2mm304发纹不锈钢
3	自	侧中壁板		L=500,	H=2900	8	件				1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板		L=505,	H=2900	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板		L=505,	H=2900	2	件				1.2mm304发纹不锈钢,其中一件开1155×160操纵箱孔
6	自	前壁板1#		L=32,	H=2800	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
7	自	前壁板		L=32,	H=2800	1	件				1.2mm304发纹不锈钢(不作操纵箱板用)(自制)
8	自	轿厢门楣 (含遮光条)		L=100,	K=2164	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
9	外	轿厢扶手	无	长度=无, 孔距0		0	条				
10	外	操纵箱	自制开孔	8 / 8 / 8		1	套				点阵显示
11	外	防夹人装置 (光幕)		917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒		中分门型小胶粒		24	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(前)	焊接C型槽	537×2164		1	件				1.2mm304镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)		500×2164		2	件				1.2mm304镜面不锈钢,φ80筒灯
	自	轿顶板(中)		500×2164		2	件				1.2mm304镜面不锈钢,前后通风
15	自	轿顶板(后)		537×2164		1	件				1.2mm304镜面不锈钢
16	自	铁线槽	含12个连接板	80×60×1.2		6	条				机房线槽
17	自										
18	外										

西子通用													4# 层门板箱
K2023011194 电梯装箱明细单													
尺寸:		非标尺寸木箱		重量:				KG					
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
19	自	轿门板		1.2mm304发纹不锈钢		550 H=2815		4	件				左右各半
21	外	门封条				L=2115		0	条				取消此项
22	自	重锤导槽		无此项				0	条				无此项
23	自	防撞铁板		标准件		118×45 配卡扣螺母(铁板数量×2)		36	块				
24	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢		550 H=2815		4	件				
25	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢		550 H=2815		28	件				
26	自	首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 L=2820		1	件				
27	自	首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2820		1	件				
28	自	首层上门套 (含遮光条)		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2220		1	件				
29	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 L=2820		7	件				
		其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 L=2820		7	件				
		其余层上门套 (含遮光条)		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 L=2220		7	件				
30	自	挡泥板		无图		2150×80×1.2		8	件				1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)
31	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件				展鹏门机用
西子通用													5# 杂件箱
K2023011194 电梯装箱明细单													
尺寸:		1300*500*700		重量:				KG					
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	主机防震胶				配好铁板及螺栓		4	套				货梯2孔型
2	外	扎头				Φ8		6	个				限速器用
3	外	绳头组合				Φ13		16	套				含夹板: 48只
	自	机房孔挡板组件		E20000.204		300*400		8	套				
4	外	单向限速器		XSG607-B		额定速度: 1.75 m/s		1	套				佛山华辉 带电磁阀、钢丝绳线
5	外	涨紧装置及底座		HHZJ01		绳径: Φ8 mm							
		夹绳器		DB				0	套				
	外	轿厢主轨导靴		H104C货梯导靴		配T114/B轨,安装孔距:80×100		4	个				佛山华辉
	外	轿厢辅助导靴		H104C货梯导靴		配T75/B轨,安装孔距:75×75		0	个				佛山华辉
8	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个				配TK5A轨
	外	对重导靴 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个				配TK5A轨
	外	对重导靴垫片				2mm, 110*80		8	个				镀锌板
	外	对重导靴垫片				1mm, 110*80		8	个				镀锌板
9	外	轿顶油杯		方油杯(直板形) 棉芯				4	个				其中2个配小油杯(对重油杯)
	外	导轨接油盒		通用型				4	个				塑料
	外	轿厢缓冲器		HYF210B		P+Q=2600kg		2	套				液压型缓冲器, 配液压油
10	外	对重缓冲器		HYF210B		P+Q=3000kg		2	套				液压型缓冲器, 配液压油
11	外	导轨座		K10.3		孔距: F=140 ; 孔直径Φ18		4	件				配T114/B轨
	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=1090		2	件				与缓冲端板配套发货
	自	缓冲端板(液压专用)		K008A.5-3		150×180		2	件				孔距:18(焊M16螺母)
	自	缓冲底座(对重)		无此项				0	件				
	自	缓冲座 (对重安全钳时用)		K008A.5		缓冲座H=600		0	件				孔距:18(焊M16螺母)
12	外	安全钳		QJ107(上梁双提拉, 导轨安装孔 80×100(4个))		允许总质量: 6000 额速:1.75m/s,轨面: 16		1	套				佛山华辉 1套2个
13	外	对重安全钳 (附图)		QJ101配独立式提拉机构		对重轨距: 1826		0	套				副轨面=16mm
14	外	导轨油 (机油)						5	kg				
15	外	补偿链安装及二级保护				1米Φ8钢丝绳		4	条				
	外					Φ8扎头		12	只				
	外					卸扣		4	只				
	外					U型码 (M12, 孔距72)		4	套				含螺母
17	外	绳头锥套二次保护				1米Φ4钢丝绳		2	条				
	外					Φ4扎头		4	只				

	外	补偿链导向装置	套海绵水管, L=2060		1	件					
18	外	补偿链导向装置安装支架	L=260		2	件					对称
19	外	补偿链 Φ7 (1.25kg/m)	长度: 38 米		2	件					注意: 门套固定用
	自	门套用钢筋	Φ8 mm, L=1000		0	件					
	自	边料	宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上			48	件				
	自	井道护板	彩板		3	件				1米宽	
20	自	井道护板支架	∠25角钢		8	件					1.5米/件
西子通用											6# 导轨支架箱
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:		1600*600*300	重量:								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	∠70×70×6	L=300	24	件				
2	自	副导轨托码	附图	∠70×70×6	L=150	48	件				
3	自	主导轨面码	附图	∠70×70×6	L=250	24	件				F=140 ; 孔直径Φ18
4	自	左右支架合并件	附图	∠70×70×6	L=1300	48	件				B=270 , F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	∠70×70×6	L=2086	24	件				F=140 ; 孔直径Φ18 , 偏中按附图
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	外	主导轨压码	T114/B			138	只				
12	外	副导轨压码	TK5A			122	只				
13	外	辅助导轨压码	T75/B			0	只				取消此项
14	外	夹绳器压码	18K压码			4	只				
15	外	主导轨垫片	配T114/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		96	件				厚薄各半
16	外	副导轨垫片	配TK5A轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		96	件				厚薄各半
17	外	辅助导轨垫片	配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		0	件				取消此项
18	外	灰油漆				3	kg				
19	外	松节水				2	kg				
20	外	黄油漆				1	kg				
21	外	油扫		中号		2	把				
22	自	底坑爬梯	标准图	H=1500		1	把				
西子通用											7# 曳引机箱
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	曳引机	Mini9-17.5-3500-2	载重: 3500kg	额速: 1.75m/s	1	台				
			上行超速保护装置:DB	曳引比:2:1	功率:39.7kw						
			编码器线: 长春汇通	制动器电压:	DC110V						
			配线长度: 7m	绳轮: Φ520×8×13×19							
西子通用											8# 门机箱
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:		KG						
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	开门机	变频中分四扇 OMJ-202A	开门尺寸: 2100×2800 含: 门机、安装架、地坎、 安装方式: 轿顶安装 门滑块、门刀、标准件等		1	台				宁波欧菱

西子通用											9# 门头箱
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	层门头	中分四扇 OCM-202A	开门尺寸: 2100×2800 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等	8	套				宁波欧菱	
2	自	层门护脚板	H10.4ZA	2150×350	8	件				1.2镀锌板	
3	自	层门地坎托架	H10.1ZA	L=2500	8	件				t4/Q235,自制	
4	自	牛腿底码	H10.2	L=250	56	件				63×6角钢	
5	自	牛腿托码	H10.3	L=200	56	件				63×6角钢	
5	自	加长牛腿托码	H10.3	无此项	0	件				63×6角钢	
6	自	牛腿斜撑	无图, 直接开料	L=200	56	件				50×5角钢	
6	自	加长牛腿斜撑	无图, 直接开料	无此项	0	件				50×5角钢	
西子通用											11# 上梁
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件	附图	长度AN1: =2305	1	套				20槽钢, 限速器提拉手位置: 左前, 2:1, 含上下轮罩、挡绳 、加强板及导靴板,轿厢内宽 AN=2100,轿顶轮距S=1154,轿 顶轮直径D=520, 轿顶轮规 格: Φ520×8×Φ13×19,铸铁型	
	自	副上梁	附图	L=1900	1	套				与上梁组装出厂	
2	外	轿顶轮	外购单件	Φ520×8×Φ13×19,铸铁型	2	套				与上梁组装出厂	
3	外	安全钳提拉机构		配上梁拉杆长: 2089	1	套				装配在上横梁	
	外	UKS开关支架			1	件				装配在上横梁	
西子通用											12# 下梁
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢下横梁	H02A.1	长度AN1: =2305	1	套				16#槽钢, 轿厢内宽 AN=2100	
	自										
2	自	碰板(缓冲撞板)	H02A.1-2	200×280, t=16	2	件				与下梁装配出厂	
西子通用											13# 轿厢立柱
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢立柱组件	H02A.2	长度H: =4230, 立柱拉杆长: 4230	2	条				整条装备好附件	
2	自	立柱连接螺丝卡件		L= 150	4	件				捆绑在立柱	
3	外	安全钳拉杆耳		橡胶	4	个				装配在立柱上	
4	自	立柱拉杆耳		孔距70	4	件				装配在立柱上	

西子通用											14# 对重架
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:				重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	对重架	附图(上梁增加10mm垫板)	1770 ×4500	1	套				20#槽钢, 对重架宽度L=1790(L1=L-20), 对重轮直径D=520, 轮罩、挡绳、调整座等配件整套装配好	
2	外	对重轮	附图(NSK轴承)	Φ520×8×Φ13×19,铸铁型	1	个				装配在对重架	
5	自	(调整座)对重缓冲凳	H11-4	H= 200	1	个				装配在对重架	
9	自	补偿链挂架	K007-4		2	个				装配在对重架	
5	自	轿厢斜拉杆	Φ20螺杆	长度: L=2300	4	条				每条配3个螺母	
6	自	轿底拉杆耳	H03A.2	M18×140拉耳, 头孔Φ21	4	个				与轿厢斜拉杆配套发货	
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢	
8	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑	
西子通用											15# 承重梁
K2023011194 电梯装箱明细单											
尺寸:				重量:		数量	单位	仓库	装箱	质检	
1	自	承重主梁	无图	长度: L=3900	2	条				32#b槽钢	
2	自	承重副梁	无图	长度: L=1900	2	条				18#槽钢	
3	自	轿厢绳头槽钢	附图	长度: L=670	1	条				Φ31×8孔, 22#槽钢	
4	自	对重绳头槽钢	H01A-3Y(8)	长度: L=400	1	条				Φ31×8孔, 20#槽钢	
13	自	主机架	附图	长度: L=978	1	条				0	
14	自	限速器安装座	K004-9	长度: L=750	1	条				t4/Q235, 客货通用	
15	自	主承重梁垫梁	无图	长度: L×800	2	条				14#槽钢	
16	自	副承重梁垫梁	无图	长度: L×500	1	条				16#槽钢	
18	自	机房爬梯	H01.3	400×800	0	条				25方管	
	自	过道板	无图	500×600	0	件				4mm花纹板	
15	外	主机架导向轮	附图(NSK轴承)	Φ520×8×Φ13×19,铸铁型	1	个				与主机架装配出厂	
16	自	机架罩1	附图	160×670	1	条				1.2镀锌	
16	自	机架罩2	附图	L=206	1	条				1.2镀锌	
18	外	U型码		M16, 孔距72配55轴	2	套				每个轮1套, 含螺母、插销, 导向轮、对重、轿厢反绳轮用, 配件装配出厂时散发数量相应减少	

西子通用											16# 钢丝绳			
K2023011194 电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988, Φ13		89米/条×8条		712	米					
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988, Φ8		86米/条×1条		86	米					
西子通用											17# 对重块			
K2023011194 电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	对重块		混合料: 860×300×80, 头130,58kg/件				67	件					
西子通用											18# 导轨及连接板			
K2023011194 电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库		装箱	质检	备 注
1	外	轿厢主导轨		T114/B		5米/条 数量: 16 条		84	米					-
	2米/条, 数量: 2 条													
		辅助导轨		T75/B		5米/条 数量: 0 条		0	米					
	1米/条, 数量: 0 条													
2	外	对重副导轨		TK5A		5米/条 数量: 16 条		84	米				-	
	外					2米/条, 数量: 2 条								
3	外	主导轨连接板		T114/B				16	件					
		辅助轨连接板		T75/B				0	件					
	外	副导轨连接板		TK5A				16	件					
西子通用											19# 装饰吊顶			
K2023011194 电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库		装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)		标准平顶		外尺寸: 2040×3040		0	套				220V	

螺 丝 标 准 件 清 单

工号		K2023011194		层/站/门		8 / 8 / 8					
电梯型号		TH3500/1.75-JXVF		轿内尺寸		2100×3100×2900					
客户名称		洪木钦		开门方式及尺寸		中分四扇2100×2800					
部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注		
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M18×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	44 套				8.8 级本色		
	2	下横梁与底盘	螺栓 M16×60	配双方斜垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色		
	3	导靴板与上梁	螺栓 M16×60	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	0 套				已装配		
	5	轿厢导靴与上下横梁、安全钳	螺栓 M16×70	配双大平垫、方斜垫、弹垫、螺母	16 套						
	6	轿顶轮罩装配	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	16 套						
	7	轿厢导靴与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套						
	8	护栏加强支架与轿顶护栏	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套						
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套						
	10	感应器座与轿厢立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	2 套						
	12	下横梁与安全钳	螺栓 M16×60	配方斜垫、弹垫、螺母	8 套						
	13	底盘连接	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	19 套						
	14	底盘与地坎托架	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	6 套						
	15	地坎托架与地坎	螺栓 M10×20	配平垫、弹垫、螺母	0 套						
	16	拉杆组件螺栓	螺栓 M16×45	配平垫、方斜垫、弹垫、螺母	8 套						
	17	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套						

轿壁	18	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	19	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	20	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	186	套				含胶块螺母
	21	壁板与底盘	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母，斜垫	60	套				
	22	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	60	套				
	23	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	68	套				
导轨	24	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M16×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	159	支				无缝管
	25	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M16×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0	支				K004-9
	26	支架连接	螺栓 M16×45	配平垫、弹垫、螺母	116	套				
	27	主轨压码	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	142	套				T8K
	28	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	130	套				T5K
	29	主轨连接板	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	136	套				
对重	30	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	136	套				
	31	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	32	对重架与对重导轨	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	33	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
底坑	34	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
	35	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
超速保护	36	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
	37	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
信号	38	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	39	隔板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	套				
曳引机	40	曳引机与主机架	螺栓 M26×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	6	套				8.8级
	41	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	42	主机胶与承重梁	螺栓 M16×70	配平垫、弹垫、双螺母	8	套				8.8级
	43	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	44	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	45	井道电缆固定	水泥钉 4×40		34	支				
	46	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	47	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	48	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	49	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	50	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	51	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	52	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	53	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	54	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	55	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	56	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	57	轿厢风扇固定	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	58	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	59	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	40	套				
	60	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
轿门	61	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	62	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	63	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	64	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	65	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	66	轿门护脚板与轿门地坎托架	沉头螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	63	套				含层门护脚板螺栓
层门	67	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	68	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
		门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	16	套				
	69	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	80	套				
	70	地坎托码及门头固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	162	支				普通有缝
	70	钢牛腿连接螺丝	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	66	支				
	71	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	32	个				
		卡扣螺母螺栓	螺栓 M6×10	配平垫、弹垫	72	个				
	72	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		50	套				普通有缝
	73	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套				普通有缝
	74		膨胀螺栓 M8×80		20	套				
	75	护脚板与托架安装	沉头螺栓 M5×15	包括平垫圈、弹垫	54	套				