

西子通用
电梯装箱单PACKING LIST

用户：三东村梁生

1,主要参数:

工	KW2024-1-0438	电梯载重	450KG
电梯	TK(W)-450/1.0-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站	7 / 7 / 7	日期:	
轿内	900×1100×2500	开门尺寸:	左开两扇700×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式				备注
1	电器箱	控制柜	1600*600*600	木箱				
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件轿顶护脚板	1050*1250*400	木箱				
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱				
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱				装一个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 限速器, 缓冲器, 导靴, 主钢丝绳, 曳引钢丝绳, 主机安装板, 主机减震胶, 导轨座等	1350*850*1000	木箱				
6	导轨支架箱	导轨支架	1600*600*300	木箱				
7	曳引机	曳引机及组件		木箱				
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱				
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱				
10	上下梁箱	上梁及提拉机构组件, 兜底梁组件 (含兜底轮, 挡绳护罩等), 安全钳, 轿厢立柱及组件, 拉耳, 组装出厂, 轿厢斜拉杆, 撞弓, 承重主梁, 绳头梁, 副梁, 垫座, 对重绳头板组件	3400*700*550	木箱				
11	对重架	对重架, 对重块压铁 (组装出厂)		塑膜包裹				
12	对重块	对重块		裸装				
13	导轨及连接板	导轨		塑膜包裹				

装车总件数: 13 件

(注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

西子通用										1# 电器箱
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单										
尺	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,5.5 kw	1	套				本箱严格防水防潮
2	外	电柜变频器	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
4	外	电梯安全标识			1	套				
5	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 27.65 米	1	套				已配套预制
6	外	光电感应开关			4	个				组装出厂
7	外	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
8	外	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件				组合件, 配套发货
9	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
10	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个				黑底白字显示
11	外	中站外呼盒		无底盒	5	个				黑底白字显示
12	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个				黑底白字显示
13	外	底坑检修箱			1	个				
14	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
15	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		1	个				
16	外	电缆夹	塑料		3	个				配2个电缆金属支架
19	自	电缆挂线架	K001.4-2.5		1	个				客梯型
19	外	3P空气开关		63A	1	个				
20	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
21	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	5	个				
22	外	上梁UKS开关			3	个				无机房加2只
23	外	下梁UKT开关	自动复位		0	个				下提拉及对重安全钳专用
24	外	限位开关 (1370)			4	个				
26	自	限位开关挡板	标准件	75*40*35	0	件				
26	外	报站装置	女声语音报站	24V	1	个				
27	外	五方通话			1	套				
28	外	应急灯			0	个				
29	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				适配无机房
30	外	紧急松闸装置		电柜配套	1	套				
31	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	1	把				
32	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面: 4 mm ²	40	米				
33	外	三芯护套线		3×0.75 mm ²	20	米				
34	外	固定线码			70	套				
35	外	4 mm ² 黄绿地线			15	米				
36	外	2.5mm ² 黄绿地线			5	米				
		蛇皮管		5米/条	0	条				
37	外	金属软管		表面包塑, Φ30	0	米				机房
38	外	金属软管		表面包塑, Φ10	7	米				井道
39	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
40	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	100	粒				
41	外	电工胶布			2	卷				
42	外	接线帽 (奶嘴)			80	个				
43	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
44	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
45	外	吸顶灯		300*300方灯	1	个				
46	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个				
47	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
48	外	声光报警器	标准件		1	个				带安装支架
51	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
52	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	7	条				
53	自	隔磁板	DB10-7	300×80	7	件				1.5mm镀锌板

西子通用										2# 底盘箱
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单										
尺	1050*1250*400		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱 质检	备 注
1	自	上底盘	WK001.4-1	外尺:960×1210 (单通)		1	个			好整套出厂
2	自	底盘拖架	附图	外尺:968×1200 (单通)		1	个			好整套出厂
3	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关		2	支			好整套出厂
4	外	超载胶	外购件	450型 客梯专用		4	件			装配在轿底架
5	自	开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200		1	件			
7	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 960		1	个			装配在轿底架
8	外	大理石	/	外尺: 960 ×1210, 含开门位置		1	套			
9	自	卡胶	标准件	124*95		4	个			新款设计
10	自	轿顶侧护栏	附图	外尺:宽1000×高490		2	件			轿厢深度: 1100, 高度 H=490, 注意连接支架孔距 130,护栏中线至后侧=465
11	自	轿顶后护栏	WK001.5-2E	外尺:宽710×高490		1	件			轿厢宽度: 900, 高度H=490
12	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210		1	件			焊接在护栏上
13	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=400		2	件			
14	自	对重正护板	K008A.3-2	1190×1286		2	件	1.2镀锌板, 旧款尺寸: 1136×1220, 仅允许消化库存, 无库存必须按新款制作		
15	自	对重侧护板	K008A.3-1	1190×280		0	件			1.2镀锌板
16	自	对重护板支架	K008A.3-3	L= 280		8	条	标准型, 连接孔居中, 旧款护板支架长度: 310(仅允许消化库存), 旧护板支架与非标连接件配合使用, 注意需配侧护板时禁止使用旧款支架		
17	自	轿门护脚板	附图	800×800		1	件			1.5mm镀锌板
18	自	轿门护脚板固定支架	货梯标准型	L= 490		2	条			
19	自	轿门地坎托架	附图	L= 1150		1	条			宽88, 旁开门用
20	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	335×140		2	件			1.2mm镀锌板
21	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	250×140		2	件			1.2mm镀锌板
22	自	轿顶后护脚板	K002.3	950×100		1	件			1.2mm镀锌板
23	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150		2	件			2.0mm镀锌板
24		补偿链导向装置		套海绵水管, L=1250		0	套			
25		补偿链导向装置安装支架		L= 220		0	件			对称
西子通用										3# 厢板轿门箱
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单										
尺寸:	2600*500*820		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱 质检	备 注
1	自	后侧壁板	K003.1	L=230,	H=2500	2	件			1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=500,	H=2500	1	件			1.2mm304镜面不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=500,	H=2500	2	件			1.2mm304发纹不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=300,	H=2500	2	件			1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=300,	H=2500	2	件			1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁	K003.4	L=230,	H=2115	0	件			1.2mm304发纹不锈钢 操纵箱板(外购)
7	自	前壁板	K003.4	L=30,	H=2115	1	件			1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣 (含遮光条)	K003.5	L=385,	K=960	1	件			1.2mm304发纹不锈钢
		门楣小条	附图	365		1	件			1.2mm304发纹不锈钢
9	外	操纵箱	一体式操纵壁	7 / 7 / 7		1	套			真彩液晶7寸显示
10	外	扶手	无	长度=无, 孔距无		0	条			
11	外	防夹人装置 (光幕)	外购件	917A61-AC220		1	套			浙江微科
12	外	防撞胶粒	标准件	旁开门型大胶粒		22	个			光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	根据清单要求	230×1155		1	件			1.2mm201发纹不锈钢
14	自	轿顶板(中)		500×1155		1	件			1.2mm201镜面不锈钢,后侧通风-
15	自	轿顶板(右)		230×1155		1	件			1.2mm201发纹不锈钢
		灯		-		0	件			和中间顶组装出厂
16	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		4	条			机房线槽
17	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=380	H=2115	2	件			左右各半
18	外	门封条	标准件	L=2115		0	件			取消此项

西子通用											4# 层门板箱
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单											
尺寸:	2200*600*600			重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=385 H=2115		2	件		左右各半
2	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=385 H=2115		12	件		左右各半
3	外	门封条		标准件		L=2115		0	条		取消此项
4	外	重锤导槽		附图		长度L=2065		7	条		装在门板上
5	自	防撞铁板		标准件		配卡扣螺母		18	块		取消该项
6	自	首层小门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件		
7	自	首层大门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=140 H=2100		1	件		
8	自	首层上门套 (含遮光条)		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=810		1	件		
9	自	其余层小门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		6	件		
10	自	其余层大门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=140 H=2100		6	件		
11	自	其余层上门套 (含遮光条)		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=810		6	件		
12		门套小条		总平方数:		390		7	件		
13	自	挡泥板		无图		1000×80×1.2		7	件		1.2镀锌板/1.2冷板 (不喷涂)
14	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		16	件		展鹏门机用
西子通用											5# 杂件箱
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单											
尺寸:	1350*850*1000			重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 装箱 质检	备 注
1	外	扎头		标准件		Φ8		6	个		限速器用
2	外	绳头组合		华辉		钢簧, Φ8		8	套		含夹板: 24只
	外	绳头组合		圆杆加长150, 总长640		钢簧, Φ8		0	套		
	外	实木钢丝绳夹		W001.4-8.8		L=250		0	套		
3	外	轿厢自动限速器 (无机房)		XSG608-10		额定速度: 1.0 m/s 绳径: Φ8 mm		1	套		佛山华辉
4	外	涨紧装置		配HHZJ101垂直式涨紧装置 (不配底座), 额定速度: 1.0m/s							
		对重自动限速器 (无机房)		XSG606		额定速度: 1.0 m/s		0	套		对重用
		涨紧装置		配TZJ180弹簧型涨紧装置, 额定速度: 1.0m/s				0	套		
5	自	无机房限速器安装座		右前		L=595		1	条		t6组焊件
6	自	锁梯装置		无机房标准件		145*120		2	套		和上梁装配出厂
	自	锁梯板		无机房标准件		300*300		2	套		
	外	轿厢导靴		YP100(8K)		配T75/B轨, 安装孔距:65×90		2	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(8K)		配T75/B轨, 安装孔距:90, 2孔型		2	个		佛山华辉
7	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽: B=17		4	个		配TK5A轨
8	外	对重导靴 (加安全钳时用)		YP100(8K)		靴衬槽: B=17		0	个		配TK5A轨
9	外	对重导靴垫片		标准件		2mm, 110*80		8	个		镀锌板
10	外	对重导靴垫片		标准件		1mm, 110*80		8	个		镀锌板
11	外	轿顶油杯		方油杯(U形连接板)		棉芯		2	个		
12	外	对重油杯		小油杯		棉芯		2	个		
13	外	导轨接油盒		通用型				4	个		塑料
14	外	轿厢缓冲器		LD125		P+Q=2500kg		1	套		聚氨酯型缓冲器
15	外	对重缓冲器		LD125		P+Q=2500kg		1	套		聚氨酯型缓冲器
16		导轨座		K10.3		孔距: F=107; 孔直径Φ13		4	件		配T75/B轨
17	自	缓冲底座(轿厢)		K008A.5		缓冲座H=600		1	件		与缓冲端板配套发货
17	自	缓冲端板(聚氨酯专用)		K008A.5-4		180×180		1	件		孔距:18(焊M16螺母)
17	自	缓冲底座(对重)		K008A.5-5		252×180		1	件		孔距:18(焊M16螺母)
18	自	缓冲座 (对重安全钳时用)		K008A.5		缓冲座H=600		0	件		孔距:18(焊M16螺母)

19	外	安全钳	QJ102(配上梁下装提拉TL02)	允许总质量：1450 额速:1.0m/s ,轨面：10	1	套				佛山华辉 1套2个	
21	外	对重安全钳（附图）	QJ101配独立式提拉机构	对重轨距： 1016	0	套				副轨面=16mm	
22	外	导轨油（机油）			5	kg					
23	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	0	条					
	外			Φ8扎头	0	只					
	外			卸扣	0	只					
	外			U型码（M10，孔距50）	0	套				含螺母	
28	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条					
29	外			Φ4扎头	4	只					
32	外	补偿链 JWC075φ7	长度：26 米			0	件			单位质量：1.23kg/m	
33	自	门套用钢筋	Φ8 mm， L=1000			0	件			注意：门套固定用	
34	自	边料	宽度≥20mm，长度200mm，厚度使用≥3mm以上			42	件				
35	自	井道护板	彩板			3	件			1米宽	
36	自	井道护板支架	∠25角钢			9	件			1.35米/件	
1	自	主机下安装板	附图	20#槽钢 L=700	0	个				配常熟通润GTW7AΦ325×4× Φ8×12,注意安装孔: 390*100,22孔	
2	自	主机架上安装板	附图	10t, 580*200	2	个					
3	外	主机减震胶	附图	10t橡胶, 580*200	1	个					
1	外	主钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	66米/条×4条	264	米					
2	外	限速器钢丝绳	GB8903-1988, Φ8	59米/条×1条	59	米					
西子通用										6# 导轨支架箱	
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单											
尺寸:	1600*600*300		重量:								
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	自	主导轨托码	附图	50×50×5	L=250	32	件				
2	自	副导轨托码	附图	50×50×5	L=150	32	件				
3	自	主导轨面码	附图	50×50×5	L=200	32	件				F=107；孔直径Φ13
4	自	左右支架合并件	附图	50×50×5	L=400	32	件				对称各半
5	自	后支架	附图	50×50×5	L=358	32	件				B=90，F=95；孔直径Φ13 对称各半
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件				门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件				
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件				
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件				
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件				
11	自	主轨面码-折弯件	附图	200*80*110		0	件				折弯件t5/Q235-A
12	外	主导轨压码	T89-1/B	13K		8	只				用于限速器安装
	外	主导轨压码	T75/B			104	只				
13	外	副导轨压码	TK5A			90	只				
14	外	主导轨垫片	配T75/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		64	件				厚薄各半
15	外	副导轨垫片	配TK5A轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm		64	件				厚薄各半
16	外	灰油漆	标准件			3	kg				
17	外	松节水	标准件			2	kg				
18	外	黄油漆	标准件			1	kg				
19	外	油扫	标准件	中号		2	把				
20	自	底坑爬梯	K008A.6	H=1500		1	把				

西子通用											7# 曳引机箱	
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	永磁同步曳引机	GTW7A	载重: 450kg	额定速: 1.0m/s	1	台					
			上行超速保护装置:FZD10	曳引比: 2:1	功率:3.3kw							
			厂家标配,线长为10米	制动器电压:	DC110V							
			配线长度: 7m	绳轮: Φ325×4×8×12								
西子通用											8# 门机箱	
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	开门机(默纳克)	变频左开两扇 FESO.02 -	开门尺寸: 700×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				无锡展鹏	
西子通用											9# 门头箱	
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	外	层门头	左开两扇 FESL.02	开门尺寸: 700×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		7	套				无锡展鹏	
2	外	层门踏板托架		左开两扇700×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板		左开两扇700×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿	标准件	63角钢 L= 500		0	件				层门头配	
西子通用											10# 上下梁箱	
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单												
尺寸:		重量:										
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件	W001.1-1.1B	装配出厂上梁下装提拉TL02, 上梁 长度L=1080		1	套				限速器提拉手位置: 右前 对重位置: 后置	
2	外	安全钳提拉: 上梁下装提拉TL02	佛山华辉	配拉杆撑条长: 740		1	套				装配在上梁上	
3	自	上梁UKS开关支架	标准件			1	件				装配在提拉机构上	
4	自	轿厢下横梁	无此项	L=1080		0	套				斜兜底结构无此项	
7	自	轿厢立柱组件	WK001.2	立柱L=3230,立柱拉杆长: 2960		2	条				整条装备好附件, 标准无下梁 立柱配斜拉杆长度: L=2100	
8	自	拉杆卡耳	外购			4	件				捆绑在立柱	
10	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距70		4	件				装配在立柱上	
11	外	轿底轮	外购单件	Φ400×4×Φ8×12,铸铁型		2	套				组装出厂	

西子通用										14# 装饰吊顶
KW2024-1-0438 电梯装箱明细单										
尺寸:		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	装箱	质检	备 注
1	外	吊顶天花 (LED照明)	镜面不锈钢	吊顶尺寸: 840×1040	0	套				配LED灯(220V)
2	外	LED筒灯			0	只				

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	装箱	质检	备 注
轿架	1	上横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	24 套				8.8 级本色
	2	立柱与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	18 套				8.8 级本色
		轿底轮组件1	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
		轿底轮组件2	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	0 套				
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
轿壁	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	120 套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30 套				
导轨	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20 套				
	16	托码固定 (水泥梁)	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	285 支				无缝管
	17	托码固定 (砖墙)	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	0 支				
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	84 套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	108 套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	98 套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	88 套				
	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	88 套				

	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
对重	24	对重架与对重导轨和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导轨与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	34	套				
底坑	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
		超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
超速	29	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	30	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
信	31	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	18	套				
曳引机	32	曳引机与主机架	螺栓 M20×130	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	33	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	34	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
控制系统	35	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	37	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	38	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	39	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	40	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	41	电缆架固定	膨胀螺栓 M12×100	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	42	机房电源箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	44	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	45	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	46	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	47	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	48	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
		轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
轿门	49	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	50	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
	51	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	52	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M4×15沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	54	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
层门	55	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	56	护脚板支架与轿底	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	57	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	58	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	14	套				
	59	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	32	套				
	60	门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	32	套				
	61	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		44	套				普通有缝
	62	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	35	套				
	63	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	14	个				
	64	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		40	套				普通有缝
			膨胀螺栓 M8×80		20	套				