

精工三菱
电梯装箱单PACKING LIST

用户:

邓楚湘

1,主要参数:

工号:	K2023051241	电梯载重	1050KG
电梯型	TK-1050/1.5-JXVF	控制方式:	默纳克3000+一体化
层/站/	13 / 13 / 13	日期:	
轿内尺	1550×1450×2500	开门尺寸:	中分两扇900×2100

2,箱号列表:

序号	名称	主要部件	尺寸	包装方式	备注
1	电器箱	控制柜, 电缆, 其余电气部件及安装支架	1600*600*600	木箱	
2	底盘箱	轿厢底盘, 地坎托架, 轿顶护栏, 轿门护脚板及组件	1800*1700*400	木箱	
3	厢板箱	壁板, 顶板, 门楣, 轿门, 机房线槽, 光幕	2600*500*820	木箱	
4	门板箱	层门板, 层门门套	2200*600*600	木箱	装两个木箱
5	杂件箱	机房及井道杂件, 螺丝等标准件, 安全部件	1300*500*700	木箱	
6	导轨支架箱	导轨支架, 油漆, 毛扫, 导轨压码, 螺丝	1600*600*300	木箱	
7	曳引机	曳引机及组件		木箱	
8	门机箱	门机及轿门地坎组件, 螺丝		木箱	
9	门头箱	层门装置组件, 螺丝		木箱	
10	主机架	主机架, 导向轮安装座, 导向轮		塑膜包裹	
11	轿厢上梁	上梁及提拉机构组件		塑膜包裹	
12	轿厢下梁	下梁		塑膜包裹	
13	轿厢立柱	轿厢立柱及组件, 拉耳		塑膜包裹	
14	对重架	对重架, 对重块压铁, 轿厢斜拉杆, 撞弓		塑膜包裹	
15	轿顶轮架	轿顶轮装置		塑膜包裹	
16	承重梁	承重主梁, 副梁, 垫座, 绳头板		塑膜包裹	
17	钢丝绳	主钢丝绳, 曳引钢丝绳		木轴	
18	对重块	对重块		裸装	
19	导轨及连接板	导轨、		塑膜包裹	

装车总件数: 19 件

注意: 配15mm大理石出厂 (注意该份清单为一台的清单)

制表: 校对: 审核: 仓管: 质检:

货运司机签收: 日期:

卸货签收: 日期:

提示: 如收货人在收货时发现货物少发、错发、漏发等情况时, 应在自收货之日起三个工作日内向我司反映, 并注明材料的名称、规格、数量等

精工三菱										1# 电器箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	1600*600*600		重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	
1	外	变频控制柜		默纳克3000+一体化,11 kw	1	套			本箱严格防水防潮	
2	外	UCMP板	MCTC-SCB-A1		1	套				
3	外	整机标识牌			1	套				
	外	电梯安全标识			1	套				
4	外	随行电缆、圆电缆		井道总高: 49.8 米	1	套			已配套预制	
5	外	光电感应开关	标准件		4	个			组装出厂	
6	自	平层感应器座	DB10-9.1	220*65	1	套				
7	自	光电开关安装支架	DB10-9.2	283*80 + 70*80	2	件			组合件, 配套发货	
8	外	轿顶检修箱		含应急电源、对讲机、到站钟	1	套				
9	外	底站外呼盒		无底盒其中1个带锁带消防盒	1	个			黑底白字显示	
10	外	中站外呼盒		无底盒	11	个			黑底白字显示	
11	外	顶站外呼盒		无底盒	1	个			黑底白字显示	
12	外	底坑检修箱			1	个				
13	外	底坑及轿顶箱照明	螺口灯泡	36V / 40W	0	个				
14	外	黄色急停盒			1	个				
	外	底坑急停盒	DKIT		0	个				
15	外	电缆夹	塑料		3	个			配金属架	
16	自	电缆夹支架		1件安装在轿底, 1件安装在井道	2	个			长短各一件	
18	外	机房电源箱		60A	1	个				
19	外	电源箱灯泡	螺口灯泡	220V / 60W	1	个				
20	外	井道灯		AC220V/60W带护罩	9	个				
21	外	上梁UKS开关			1	个				
22	外	限位开关 (1370)			4	个				
23	外	限位开关安装底座			4	条			2.0mm镀锌板	
24	外	报站装置	标准到站钟	24V	1	个				
25	外	五方通话			1	套				
26	外	应急灯			0	个				
27	外	停电自动平层装置		电柜配套	0	套				
28	外	紧急松闸装置		电柜配套	0	套				
29	外	轿厢风扇	横流风扇	FB-9B	2	把				
30	外	主回路绝缘铜导线		BV标称截面： 6 mm²	50	米				
31	外	三芯护套线		3×0.75 mm²	20	米				
	外	固定线码			130	套				
32	外	6 mm²黄绿地线			20	米				
33	外	2.5mm²黄绿地线			5	米				
	外	蛇皮管		5米/条	0	条				
34	外	金属软管		表面包塑, Φ30	2	米			机房	
35	外	金属软管		表面包塑, Φ10	13	米			井道	
36	外	尼龙扎带		4×200mm	200	条				
37	外	膨胀胶粒		Φ6 mm	180	粒				
38	外	电工胶布			2	卷				
39	外	接线帽 (奶嘴)			140	个				
40	外	线耳 (大)	UT10-6		20	个				
41	外	线耳 (小)	SV1.25-3.2		40	个				
42	外	吸顶灯		500*500方灯	1	个				
43	外	筒灯	220V	标准平顶用	4	个				
44	外	数据线(操纵箱到轿顶箱)		默纳克3000+一体化系统	1	条				
45	外	声光报警器	标准件		1	个			带安装支架	
48	自	极限限位支架	DB10-5	L=370	4	条				
49	自	隔磁板支架	DB10-6	L=390	13	条				
50	自	隔磁板	DB10-7	300×80	13	件			1.5mm镀锌板	

精工三菱										2# 底盘箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:	1800*1700*400		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	上底盘	K001.4-1	外尺:1610×1560 (单通)		1	个				整套出厂
2	自	底盘托架	K001.4-2	外尺:1610×1550 (单通)		1	个				整套出厂
3	外	轿底超载装置	标准件	微动行程开关		2	支				整套出厂
4	自	开关座顶板	K001.4-1.6A	200*200		1	件				折弯型
6	自	补偿链固定支架	K001.4-2.4	L= 1310		2	个				装配在轿底架
7	外	大理石	/	外尺: 1610 ×1560, 含开门位置		1	套				
8	自	卡胶	标准件	124*95		4	个				新款设计
9	自	轿顶后护栏(含护脚板)	K001.5-2E	外尺:宽1480×高440		1	件				
10	自	轿顶侧护栏(含护脚板)	K001.5-1B	外尺:宽1400×高440		2	件				左右对称
11	自	警示牌 (轿顶护栏用)	标准件	270*210		1	件				焊接在护栏上
12	自	轿顶箱固定底座	K001.5-4	H=450		2	件				
13	自	对重正护板	K008A.3	1186×1220		2	件				1.2镀锌板
14	自	对重侧护板	K008A.3-1	352×1220		4	件				1.2镀锌板
15	自	对重护板支架	K008A.3-2	L=330		8	条				2mm
16	自	轿门护脚板	K001.4-3	1000×800		1	件				1.5mm镀锌板
17	自	轿门护脚板固定支架	K001.4-4	L=680		2	条				
18	自	轿门地坎托架	K001.4-5	L=1200		1	条				宽54, 中分门用
精工三菱										3# 厢板轿门箱	
电梯装箱明细单											
尺寸:	2600*500*820		重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注
1	自	后侧壁板	K003.1	L=405,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
2	自	后中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	1	件				1.2mm蚀刻附图不锈钢
3	自	侧中壁板	K003.2	L=800,	H=2500	2	件				1.2mm蚀刻附图不锈钢
4	自	侧后壁板	K003.3	L=325,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
5	自	侧前壁板	K003.7	L=325,	H=2500	2	件				1.2mm304发纹不锈钢
6	自	操纵壁板:	K003.4	L=530,	H=2115	0	件				1.2mm304发纹不锈钢操纵箱板(外购)
7	自	前壁板:	K003.6	L=180,	H=2115	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
8	自	轿厢门楣	K003.5	L=385,	K=1610	1	件				1.2mm304发纹不锈钢
											1.2mm304发纹不锈钢
9	外	扶手	无	长度=无, 孔距无		0	条				
10	外	操纵箱	一体式操纵壁	13 / 13 / 13		1	套				真彩液晶7寸显示
11	外	防夹人装置 (光幕)	外购件	917A61-AC220		1	套				浙江微科
12	外	防撞胶粒	标准件	中分门型小胶粒		34	个				光幕纸筒外附带
13	自	轿顶板(左)	配2个筒灯	405×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
14	自	轿顶板(中)	配工艺方灯	800×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢,两侧通风
15	自	轿顶板(右)	配2个筒灯	405×1505		1	件				1.2mm201镜面不锈钢
16	自	轿顶侧护脚板 (后)	K002.1	485×140		2	件				1.2mm镀锌板
17	自	轿顶侧护脚板 (前)	K002.2	400×140		2	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶后护脚板	K002.3	1550×100		1	件				1.2mm镀锌板
18	自	轿顶护脚板连接件	K002.5	150×150		2	件				2.0mm镀锌板
19	自	铁线槽	含8个连接板	80×60×1.2		4	条				机房线槽
20	自	轿门板	1.2mm304发纹不锈钢	L=475	H=2115	2	件				左右各半
21	外	门封条	标准件	L=2115		2	件				装在轿门板上

精工三菱											4# 层门板箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		2200*600*600		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 质检 装箱	备 注
19	自	首层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=475 H=2115		2	件		左右各半
20	自	其余层门板		1.2mm304发纹不锈钢		L=475 H=2115		24	件		左右各半
21	外	门封条		标准件		L=2115		0	条		取消此项
22	外	重锤导槽		标准件		长度L=1415		13	条		装在门板上
23	自	防撞铁板		标准件		80*55 配卡扣螺母		0	块		取消该项
24	自	首层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件		
25	自	首层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		1	件		
26	自	首层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 L=1020		1	件		
27	自	其余层左门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		12	件		
28	自	其余层右门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 H=2120		12	件		
29	自	其余层上门套		1.2mm304发纹不锈钢		B=50 L=1020		12	件		
				总平方数:							
30	自	挡泥板		无图		1000×80×1.2		13	件		1.2镀锌板/1.2冷板（不喷涂）
31	自	展鹏门机安装板		标准图		40*60		0	件		展鹏门机用
精工三菱											5# 杂件箱
电梯装箱明细单											
尺寸:		1300*500*700		重量:							
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库 质检 装箱	备 注
1	外	主机防震胶		2孔型，配安装板				4	套		
2	外	扎头				Φ8		6	个		限速器用
3	外	绳头组合		0		Φ10		10	套		含夹板：30只
4	外	轿厢单向限速器		XSG607-B		额定速度：1.5 m/s		1	套		佛山华辉
						绳径：Φ8 mm					
5	外	涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座，额定速度：1.5m/s							
	外	对重单向限速器		XSG607-B		额定速度：1.5 m/s		0	套		佛山华辉
		涨紧装置及底座		配HHZJ01垂直式涨紧装置及底座，额定速度：1.5m/s							
6	外	限速器安装座		K004-7		L=750		1	条		t4/Q235-A
	自	机架罩1		K01-7		L=570		1	件		1.2mm喷涂警示黄
	自	机架罩2		K01-8		L=360		1	件		2.0mm喷涂警示黄
7	自	机房孔挡板组件		E20000.204		300*400		4	件		1.0镀锌板，组装出厂
	外	轿厢导靴		YP100(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距65×90		2	个		佛山华辉
	外	轿厢导靴		YP85(13K)		配T89-1/B轨,安装孔距90，2孔型		2	个		佛山华辉
8	外	对重导靴		广日副靴		靴衬槽：B=17		4	个		配TK5A轨
	外	对重导靴（加安全钳时用）		YP100(8K)		靴衬槽：B=17		0	个		配TK5A轨
	自	对重导靴垫片				2mm，110*80		8	个		镀锌板
	自	对重导靴垫片				1mm，110*80		8	个		镀锌板
	外	轿顶油杯		方油杯(U形) 棉芯				4	个		其中2个是对重
9	外	导轨接油盒		通用型				4	个		塑料
	外	轿厢缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器，配液压油
10	外	对重缓冲器		HYF175B		P+Q=2500kg		1	套		液压型缓冲器，配液压油
11	自	缓冲座		标准图		缓冲座H=1234		1	件		孔距:90x90
	自	缓冲座（对重安全钳时用）		标准图		缓冲座H=600		0	件		孔距:90x90
12	外	安全钳		QJ102(配客梯上梁下装式提拉机构)		允许总质量：2300 额速:1.5m/s,轨面：16		1	套		佛山华辉 1套2个
13	外	对重安全钳（附图）		QJ101配独立式提拉机构		对重轨距：1066		0	套		副轨面=16mm
14	外	导轨油（机油）						5	kg		

15	外	补偿链安装及二级保护		1米Φ8钢丝绳	4	条				
	外			Φ8扎头	12	只				
	外			卸扣	4	只				
	外			U型码 (M12, 孔距72)	4	套				含螺母
17	外	绳头锥套二次保护		1米Φ4钢丝绳	2	条				
	外			Φ4扎头	4	只				
	外	补偿链导向装置	套海绵水管, L=1300		1	套				
18	外	补偿链导向装置安装支架	L=240		2	件				对称
19	外	补偿链 WFBSp7	长度: 47 米		2	件				单位质量: 1.28kg/m
	自	门套用钢筋	Φ8 mm, L=1000		0	件				注意: 门套固定用
	自	边料	宽度≥20mm, 长度200mm, 厚度使用≥3mm以上	78	件					
	自	井道护板	彩板		0	米				1米宽
20	自	井道护板支架	∠25角钢		0	件				2.1米/件
精工三菱										6# 导轨支架箱
电梯装箱明细单										
尺寸:	1600*600*300		重量:							
序号	标识	名 称	型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱
1	自	主导轨托码	附图	63×63×6	L=250	27	件			
2	自	副导轨托码	附图	63×63×6	L=150	54	件			
3	自	主导轨面码	附图	63×63×6	L=200	27	件			F=107 ; 孔直径Φ13
2	自		附图	63×63×6	L=		件			
3	自		附图	63×63×6	L=		件			
4	自	左右支架合并件	附图	63×63×6	L=750	54	件			B=203 , F=95 ; 孔直径Φ13 对称各半
5	自	大支架面码	附图	63×63×6	L=1312	27	件			F=107 ; 孔直径Φ13 , 偏中200
6	自	地坎底码	附图	∠63×6	L=250	0	件			门头安装用
7	自	地坎托码	附图	∠63×6	L=200	0	件			
8	自	地坎斜撑	附图	∠50×5	L=150	0	件			
9	自	斜撑	附图	∠50×5	L=500	0	件			
10	自	斜撑托码	附图	∠50×5	L=100	0	件			
11	外	主导轨压码		T89-1/B		160	只			
12	外	副导轨压码		TK5A		134	只			
13	自	主导轨垫片		配T89-1/B轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	108	件			厚薄各半
14	自	副导轨垫片		配TK5A轨	ξ= 0.5mm, 1.0mm	108	件			厚薄各半
15	外	灰油漆				3	kg			
16	外	松节水				2	kg			
17	外	黄油漆				1	kg			
18	外	油扫			中号	2	把			
19	自	底坑爬梯		K008A.6	H=1500	2	把			
精工三菱										7# 曳引机箱
电梯装箱明细单										
尺寸:			重量:							
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱
1	外	永磁同步曳引机	WYT-T 1.5D	载重: 1050kg	额定速: 1.5m/s	1	台			
			上行超速保护装置:BLB	曳引比: 2:1	功率:10kw					
			编码器线: 长春汇通	制动器电压:	DC110V					
			配线长度: 7m	绳轮: Φ400×5×10×16						

精工三菱											8# 门机箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:			重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	开门机(默纳克)		变频中分两扇 HDMJ-06A 安装方式: 轿顶安装		开门尺寸: 900×2100 含: 门机、安装架、地坎、 门滑块、门刀、标准件等		1	台				佛山甬大	
精工三菱											9# 门头箱			
电梯装箱明细单														
尺寸:			重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	层门头		中分两扇 HDCM-10		开门尺寸: 900×2100 含: 层门头、吊码、门挂板、 门锁、重锤、地坎、滑块、 开锁装置、护脚板组合等		13	套				佛山甬大	
2	外	层门踏板托架				中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
3	外	层门护脚板				中分两扇900×2100		0	件				层门头配	
4	外	托架牛腿		标准件		63角钢 L=500		0	件				层门头配	
精工三菱											10# 主机架			
电梯装箱明细单														
尺寸:			重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	主机架		配沈阳蓝光WYT-T 1.5DΦ400×5×Φ		井道图SJ=855, RJ长度=1130, 主机架安装孔,510*170,24孔		1	个				主机架方向: 附图	
2	自	机房导向轮		标准轮/L=370		Φ400×5×Φ10×16,铸铁型		1	个					
3		导向轮座		附图		L=160		2	个				装配在主机架	
4	外	U型码		标准件		M16, 配55轴		2	个				装配在主机架	
5	自	防脱绳板		附图		∠50角钢		1	件				装配在主机架	
精工三菱											11# 上梁			
电梯装箱明细单														
尺寸:			重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	轿厢上横梁组件 (配套 K001.1 YP85导靴)		L=1730		下装式提拉机构及横拉杆安装于上梁 上配套发货		1	套				限速器提拉手位置: 左前 对重位置: 侧置	
4	外	安全钳提拉机构		佛山华辉		配上梁拉杆长: 1410		1	套				装配在上梁上	
5	外	上梁UKS开关支架		标准件				1	件				装配在提拉机构上	
精工三菱											12# 下梁			
电梯装箱明细单														
尺寸:			重量:											
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	轿厢下横梁		K001.3-1		L=1730		1	套				下梁中心焊接1件加强筋	

精工三菱										13# 轿厢立柱	
电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	轿厢立柱组件	K001.2	L=3250, 立柱拉杆长: 2980	2	条				整条装备好附件	
2	自	立柱连接螺丝卡件	标准件	L=150	4	件				捆绑在立柱	
3	外	安全钳拉杆耳	标准件	橡胶	4	个				装配在立柱上	
4	自	立柱拉杆耳	标准件	孔距80	4	件				装配在立柱上	
精工三菱										14# 对重架	
电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	自	对重架	标准B款对重架	1030 ×3800	1	套				整套装配好	
	自	对重架立柱	标准B款对重架	L= 3800	2	件				整套装配好	
2	外	对重轮		Φ400×5×Φ10×16,铸铁型	1	个				装配在对重架	
3	自	对重轮防脱绳板	标准B款对重架	120*35	2	件				装配在对重架	
4	自	对重压铁夹板	标准件	180*50	2	套				装配在对重架	
5	自	对重缓冲凳1	标准图	H= 150	1	个				装配在对重架	
6	自	对重缓冲凳2	标准图	H= 150	1	个				装配在对重架	
7	自	对重轮上罩	对重轮直径(Φ):400	L= 350	1	个				装配在对重架	
9	自	补偿链挂架	标准件		2	个				装配在对重架	
5	自	轿厢斜拉杆	Φ16螺杆	长度: L=2100	4	条				每条配3个螺母	
6	自	拉杆支耳	头Φ18, 孔Φ17		4	个				与轿厢斜拉杆配套发货	
7	自	撞弓	DB10-3	长度: L=3000	1	条				4t钢板/Q235-A/50#角钢	
8	自	撞弓支架	DB10-4	长度: L=270	2	件				与撞弓捆绑	
精工三菱										15# 轿顶轮架	
电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:								
序号	标识	名 称	图号/型号	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	轿顶弹簧组合轮	万向轮	Φ520×5×Φ10×16,铸铁型	1	套					
2											
精工三菱										16# 承重梁	
电梯装箱明细单											
尺寸:			重量:	参 数	数量	单位	仓库	质检	装箱		
1	自	承重主梁	无图	L = 2800	2	条				22#工字钢	
2	自	承重副梁	无图	L = 1100	2	条				14#b槽钢	
3	自	垫梁1	无图	L=800	2	条				14#b槽钢	
4	自	垫梁2	无图	L=400	1	条				16#b槽钢	
5	自	轿厢绳头槽钢	K004-3	长度: L=640	1	件				Φ28×5孔, 槽钢	
6	自	对重绳头板	K004-4A	200×300	1	件				Φ28×5孔, 钢板δ16/Q235-A	

精工三菱											17# 钢丝绳			
电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	主钢丝绳		GB8903-1988, Φ10		110米/条×5条		550	米					
2	外	限速器钢丝绳		GB8903-1988, Φ8		103米/条×1条		103	米					
精工三菱											18# 对重块			
电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	对重块		混合料: 1000×200×80, 头105,45kg/件				32	件					
精工三菱											19# 导轨及连接板			
电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	轿厢主导轨		T89-1/B		5米/条, 数量: 18 条		100	米				-	
	5米/条, 数量: 2 条													
2	外	对重副导轨		TK5A		5米/条, 数量: 18 条		100	米				-	
	5米/条, 数量: 2 条													
3	外	主导轨连接板		T89-1/B				18	件					
	外	副导轨连接板		TK5A				18	件					
精工三菱											20# 装饰吊顶			
电梯装箱明细单														
尺寸:				重量:										
序号	标识	名 称		图号/型号		参 数		数量	单位	仓库	质检	装箱	备 注	
1	外	吊顶天花 (LED照明)		镜面不锈钢		吊顶尺寸: 1490×1390		0	套				220V	
2	外	LED筒灯						0	只					

螺 丝 标 准 件 清 单

部件	序号	连 接 部 位	图号/型号	参 数	数量/单位	仓库	质检	装箱	备 注
轿架	1	上下横梁与立柱	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	32 套				8.8 级本色
	2	下横梁与轿底架	螺栓 M16×40	配平垫、弹垫、螺母	8 套				8.8 级本色
	3	轿厢导轨与上下横梁、安全钳	螺栓 M14×45	配大平垫、弹垫、螺母	8 套				
			螺栓 M18×55	配大平垫、弹垫、螺母	10 套				
	4	轿厢导轨与轿顶油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	5	轿顶护栏支架与轿顶护栏	螺栓 M14×45	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M8×80	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	6	感应器座与门机横担	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	2 套				
	7	门机横担与轿厢立柱	螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	8 套				
	8	下横梁与安全钳	螺栓 M16×55	配平垫、弹垫、螺母	4 套				
			螺栓 M12×35	配平垫、弹垫、螺母	6 套				
	9	撞弓支架与立柱	螺栓 M12×60	配平垫、弹垫、螺母	4 套				

轿壁	10	上轿底与裙脚	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	11	裙脚与壁板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	12	壁板连接	长头螺栓 M6×20	配平垫、弹垫、螺母	100	套				含胶块螺母
	13	前壁板与操纵箱	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	14	壁板与轿顶板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	15	轿顶板连接	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	20	套				
导轨	16	托码固定（水泥梁）	车修壁虎胀栓 M12×120	包括大垫圈、弹垫、螺母	309	支				无缝管
	17	托码固定（砖墙）	穿墙螺栓 M12×280	含大平垫、平垫弹垫、螺母	4	支				K004-9
	18	支架连接	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	108	套				
	19	主轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	160	套				T8K
	20	副轨压码	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	142	套				T5K
	21	主轨连接板	螺栓 M12×45	配平垫、弹垫、螺母	148	套				
对重	22	副轨连接板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	148	套				
	23	对重压铁固定	螺栓 M10×40	配平垫、弹垫、螺母	0	套				配空心轨压码
	24	对重架与对重导靴和防脱板	螺栓 M10×30	配平垫、弹垫、螺母	30	套				
	25	对重导靴与油杯	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	2	套				
底坑	26	对重护板与护板支架	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	24	套				
	27	缓冲器与固定架	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
超速保护	28	导轨固定架底坑固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
	29	超载安装螺栓	螺栓 M10×100	配平垫、弹垫、双螺母	2	套				
信号	30	限速器与限速器座	螺栓 M10×25	配平垫、弹垫、螺母	4	套				
	31	限速器座固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
曳引机	32	隔磁板与支架	螺栓 M6×20	包括平垫圈、弹垫、螺母	30	套				
	33	曳引机与主机架	螺栓 M22×110	配平垫、弹垫、斜垫、双螺母	4	套				8.8 级
	34	主机架与导向架	螺栓 M16×70	配双弹垫、双斜垫、双螺母	4	套				
	35	主机胶与承重梁	螺栓 M16×50	配平垫、弹垫、双螺母	0	套				
控制系统	36	机梁固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	12	支				普通有缝
	37	控制柜固定	膨胀螺栓 M10×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	38	井道电缆固定	水泥钉 4×40		25	支				
	39	光电开关固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	8	套				
	40	轿顶检修箱固定	螺栓 M6×30	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	41	底坑检修箱固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	42	急停盒固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	2	支				普通有缝
	43	电缆架固定	车修壁虎胀栓 M12×120	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				
电器配件	44	机房电源箱固定和机房孔护罩固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	20	支				普通有缝
	45	塑料线槽固定	水泥钉 4×40		100	支				
	46	上梁UKS开关固定	圆头螺栓 M4×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	套				
	47	触板开关固定	圆头螺栓 M5×40	包括平垫圈、弹垫、螺母	0	套				
	48	五方通话话机固定	自攻螺丝 M4×20		8	套				
	49	停电自动平层装置固定	膨胀螺栓 M8×80	包括平垫圈、弹垫、螺母	4	支				普通有缝
	50	轿厢风扇固定	螺栓 M5×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	51	轿厢风扇固定	螺栓 M4×25	配平垫、弹垫、螺母	8	套				
	52	机房线槽固定	膨胀螺栓 M6×50	包括平垫圈、弹垫、螺母	25	支				普通有缝
	53	机房线槽连接	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	50	套				
轿门	54	线槽盖固定	自攻螺丝 M4×10		60	支				
	55	轿门板与光幕安装螺丝	螺栓 M5×30沉头螺栓	配平垫、弹垫、螺母	10	套				
	56	轿门地坎托架与上轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫	6	套				
	57	轿门地坎托架与轿门地坎	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	58	护脚板支架与轿门护脚板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
	59	护脚板支架与轿底	螺栓 M12×30	配平垫、弹垫、螺母	3	套				
层门	60	轿门护脚板与轿门地坎托架	螺栓 M8×30	配平垫、弹垫、螺母	6	套				
	61	层门套与层门踏板	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	26	套				
	62	门套立柱与横梁	螺栓 M8×25	配平垫、弹垫、螺母	26	套				
	63	门套立柱与横梁	螺栓 M6×25	配平垫、弹垫、螺母	26	套				
	64	重锤槽安装螺丝	螺栓 M6×30	配平垫、弹垫、螺母	0	套				
	65	重锤槽防坠安装螺丝	螺栓 M5×50	配平垫、弹垫、螺母	0	个				
	66	门套固定安装	膨胀螺栓 M10×80		80	套				普通有缝
	67	井道护板安装	自攻螺丝 M5×19.5		/	套				普通有缝
	68		膨胀螺栓 M8×80		/	套				